

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 18
81000 PODGORICA

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA			
Primljeno: 27.07.2023		god.	
Organizacija del.	Broj upisa 3340	zvrst. ac.	Priloga - komada

DOPIS – Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Poštovani,

Obraćam Vam se kao kompaniji čiji je većinski vlasnik država Crna Gora i molim da mi u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i načelom transparentnosti rada državnih kompanija dostavite informacije, kako slijedi:

- Kompletnu dokumentaciju vezanu za javnu nabavku realizovanu prema tenderskoj dokumentaciji 16/19 od 31.12.2019. godine i ugovoru broj 9317 od 10.09.2020.godine: odluku o pokretanju postupka javne nabavke, odluku o imenovanju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, zapisnik o pregledu i vrednovanju ponuda, avansnu situaciju i sve pripadajuće bankarske garancije za obezbeđenje avansa, sve privremene i oknčanu situaciju sa pripadajućim priložima – listovima građevinske knjige i građevinskog dnevnika, kopiju činidbene garancije prema predmetnom ugovoru, rješenje o imenovanju projekt menadžera i/ili nadzora nad izvođenjem radova, prvu stranu revidovanog glavnog projekta, prvu stranu izvještaja o reviziji glavnog projekta, kopiju građevinske dozvole za objekat, dinamiku realizacije ugovora sa presjekom na dan podnošenja ovog zahtjeva, rješenja o imenovanju ovlašćenih inženjera za izradu projekta i za građenje objekta, za sve faze pojedinačno kao i za projektovanje/građenje u cjelini.

Molim da mi se zahtjevana dokumentacija uruči lično preko arhive CGES-a, ili poštom na adresu u Tivtu, ul. Bradaševo bb, ili u elektronskoj formi na adresu milovic.jelena@yahoo.com.

U Podgorici, 27.07.2023.

Podnosilac zahtjeva – Miroslav Milović



Br.tel: 067 516 933

Broj: UP-301/7-UP/23-26/3
Podgorica, 09.08.2023.

Na osnovu člana 30 i člana 31 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG", br. 44/12 i br. 30/17) i člana 54 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD br. 6209 od 01.07.2021. godine, rješavajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Milović Miroslava broj 3340 od 27.07.2023. godine, d o n o s i m

R J E Š E N J E

1. Djelimično se usvaja zahtjev za slobodan pristup informacijama Milović Miroslava broj 3340 od 27.07.2023. godine, i dozvoljava pristup traženim informacijama, i to:
 - Dokumentaciji u vezi sa javnom nabavkom realizovanom prema tenderskoj dokumentaciji 16/19 od 31.12.2019. godine i ugovoru broj 9317 od 10.09.2020. godine: odluci o pokretanju postupka javne nabavke, odluci o imenovanju komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, kopijama svih privremenih i okončanih situacija sa pripadajućim priložima – listovima građevinske knjige i građevinskog dnevnika, avansnoj situaciji i svim pripadajućim bankarskim garancijama za obezbeđenje avansa, kopiji činidbene garancije prema predmetnom ugovoru, rješenju o imenovanju projekt menadžera i/ili nadzora nad izvođenjem radova, rješenju o imenovanju ovlašćenih inženjera za izradu projekta i za građenje objekta za sve faze pojedinačno kao i za projektovanje/građenje u cjelini.Ograničava se pristup traženim informacijama u dijelu koji se odnosi na lične podatke – banku i broj žiro računa.
2. Odbija se zahtjev za slobodan pristup informacijama Milović Miroslava broj 3340 od 27.07.2023. godine u dijelu koji se odnosi na dostavljanje:
 - rješenjima u vezi sa promjenom članova komisije za sprovođenje postupka javne nabavke;
 - dinamike realizacije ugovora sa presjekom na dan podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama;
 - prve strane revidovanog glavnog projekta, i
 - prve strane izvještaja o realizaciji ugovora sa prwesjekom na dan podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama,
3. Podnosiocu zahtjeva biće omogućen pristup informacijama iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja dostavljanjem kopija informacija kojima je dozvoljen pristup na način za koji se podnosilac zahtjeva opredijelio, i to putem pošte na adresu ul. Bradaševo bb Tivat.
4. Podnosilac zahtjeva iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka od javnog interesa, ne snosi troškove postupka jer isti ne prelaze iznos od 3,00 eura.
5. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 27.07.2023. godine Miroslav Milović obratio se Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD zahtjevom za slobodan pristup informacijama, koji je kod ovog Društva zaveden pod brojem 3340.

Predmetnim zahtjevom traženo je dostavljanje sledećih informacija: kompletne dokumentacije u vezi sa javnom nabavkom realizovanom prema tenderskoj dokumentaciji 16/19 od 31.12.2019. godine i ugovoru broj 9317 od 10.09.2020. godine: odluke o pokretanju postupka javne nabavke, odluke o imenovanju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, zapisnika o vrednovanju ponuda, avansne situacije i svih pripadajućih bankarskih garancija za obezbeđenje avansa, svih privremenih i okončanih situacija sa pripadajućim priložima – listovima građevinske knjige i graševinskog dnevnika, kopije činidbene garancije prema predmetnom ugovoru, rješenja o imenovanju projekt menadžera i/ili nadzora nad izvođenjem radova, prve strane revidovanog glavnog projekta, prve strane izvještaja o reviziji glavnog projekta, kopiji građevinske dozvole za objekat, dinamici realizacije ugovora sa presjekom na dan podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama, rješenju o imenovanju ovlašćenih inženjera za izradu projekta i za građenje objekta za sve faze pojedinačno kao i za projektovanje/gradenje u cjelini.

Podnosilac zahtjeva postavio je alternativno načine za dostavljanje zahtjevom traženih informacija, shodno tome informacije kojima je dozvoljen pristup biće dostavljene podnosiocu zahtjeva putem pošte na adresu ul. Bradaševo bb Tivat.

U postupku po predmetnom zahtjevu prvostepeni organ je utvrdio da posjeduje informacije iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja, pa nalazi da zahtjev u tom dijelu treba usvojiti kao osnovan u skladu sa članom 13 i 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, dok je članom 14 istog zakona propisano da organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, sa ograničenjem pristupa informacijama opisanim u tački 1 dispozitiva ovog rješenja.

Kada je u pitanju dio zahtjeva koji se odnosi na dostavljanje kopije rješenja u vezi sa promjenom članova komisije za sprovođenje postupka javne nabavke prvostepeni organ je utvrdio da nije u posjedu navedenu informaciju, pa nalazi da zahtjev u tom dijelu valja odbiti kao neosnovan. Takođe, kada je u pitanju dio zahtjeva koji se odnosi na ostale informacije opisane u tački 3 dispozitiva ovog rješenja prvostepeni organ navodi da će iste biti dostupne u narednim fazama implementacije projekta.

O načinu pristupa traženim informacijama organ vlasti je odlučio shodno odredbama člana 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a imajući u vidu da je podnosilac zahtjeva postavio alternativno načine za dostavljanje zahtjevom traženih informacija, te je shodno tome odlučeno kao u tački 3 dispozitiva ovog rješenja

Ovo Društvo je odlučilo shodno odredbama člana 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Sl. list CG", br. 66/2016 i 121/2021), kojim je propisano da organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze iznos od 3,00 eura, što je slučaj u konkretnom, uzimajući u obzir da obračun za fotokopiranje 59 stranica informacija kojima je dozvoljen pristup, po cijeni od 0,03 eura po stranici, iznosi ukupno 1,77 eura. te je odlučeno kao u tački 4 dispozitiva ovog rješenja.

Kako žalba na rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ne odlaže izvršenje rješenja, shodno odredbama člana 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, to je odlučeno kao u tački 5 dispozitiva ovog rješenja.

Imajući u vidu naprijed naznačeno odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko organa koji je rješavao u prvom stepenu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Izvršni direktor
Ivan Asanović dipl. inž. el.



Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 16/19

Broj: 16139

Podgorica, 20.12.19.

Na osnovu člana 40 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 54 Statuta, ovlašćeno lice Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke

1. Pokreće se otvoreni postupak javne nabavke izgradnje TS 110/35 kV Žabljak, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 4.500.000,00 Eura, evidentirana u evidenciji javnih nabavki pod brojem 16/19.

2. Sredstva za javnu nabavku obezbijedena su poslovnih prihoda CGES AD Podgorica i predviđena Planom javnih nabavki broj 14519 od 18.11.2019. godine na poziciji broj 41.

3. Postupak javne nabavke sprovede komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u roku od 90 dana od dana donošenja ove odluke.

Obrazloženje

Područje Žabljaka i Šavnika se trenutno napaja radijalno preko 35 kV dalekovoda Pljevlja - Žabljak koji je izgrađen kao dalekovod 110 kV sa užeom presjeka 150/25 mm². Za napajanje Žabljaka postoji i rezervni pravac napajanja iz Nikšića preko 35 kV dalekovoda Brezna-Šavnik-Žabljak. Usljed dinamičnog razvoja područja Žabljaka kao zimskog turističkog centra potrebno je povećati kapacitet u transformaciji i obezbijediti sigurnije i pouzdanije napajanje električnom energijom. Za obezbjeđivanje pouzdanijeg napajanja sve sprovedene analize su pokazale potrebu za izgradnjom TS 110/35 kV i njenim povezivanjem sa TS Pljevlja preko pomenutog dalekovoda koji je trenutno na 35 kV naponskom nivou. Izgradnja TS 110/35 kV Žabljak je projekat koji je potrebno realizovati kako bi se Žabljak preko već izgrađenog DV 110 kV Pljevlja-Žabljak priključio na prenosnu mrežu i kako bi se obezbijedili uslovi priključenja budućeg DV 110 kV Brezna-Žabljak.



Izvršni direktor
Dragan Kujović, dipl.ing.

(potpis ovlašćenog lica)

Broj: 16141
Podgorica, 20.12.1990d

Na osnovu člana 59 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list Crne Gore br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 54 Statuta Crnogorskog elektrorenosnog sistema AD Podgorica, donosim

ODLUKU
o imenovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Član 1

Imenuje se Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke izgrađnje TS 110/35 kV Žabljak, u sastavu:

1. Bogdan Minić, dipl.el.ing. – predsjedavajući
2. Jadranka Šćepanović, dipl.grad.ing.
3. Dijana Milačić, dipl. pravnik – član
4. Saša Ivanović, spec.sci. – član
5. Rajka Božović, dipl.ecc. - član

Član 2

Zadatak Komisije iz člana 1 ove Odluke je da pripremi tendersku dokumentaciju, objavi poziv na javno nadmetanje u roku od 30 (trideset) dana od stupanja ove Odluke na snagu i sprovede postupak javne nabavke u skladu sa članom 59 stav 5 Zakona o javnim nabavkama.

Član 3


Komisija je u obavezi da na osnovu *Zapisnika o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda* sačini *Izveštaj o postupku javne nabavke* i predlog *Odluke o izboru najpovoljnije ponude* ili *Odluke o obustavljanju postupka javne nabavke*, i iste dostavi donosiocu ove Odluke.

Član 4

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:
- Imenovanim
Co:
- 10-20-23
- a/a

Izvršni direktor,
Dragan Kujović, dipl.ing.



ANEKS I GARANCIJE BROJ MD2025500004/1

Nalogodavac: Novi Volvox d.o.o.
Ul. Vojislavljevića 91
81000 Podgorica
Crna Gora

Korisnik: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Crna Gora

Garant: Addiko Bank AD Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona br.98
81000 Podgorica
Crna Gora

Na osnovu Zahtjeva Nalogodavca izdali smo Garanciju broj MD2025500004/1 od 11.09.2020.godine na iznos od EUR 224.969,25 (slovima: eura dvije stotine dvadeset četiri hiljade devet stotina šezdeset devet i 25/100), sa rokom važenja do 24.11.2022.godine (u daljem tekstu: Garancija).

Na osnovu zahtjeva Nalogodavca i shodno Aneksu I Ugovora o javnoj nabavci broj 9317 od 10.09.2020. godine za izradu Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuku i ugradnju opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak, zavedenog kod Korisnika pod brojem: 301-D-22-2232-7 od 30.09.2022. godine i kod Nalogodavca pod brojem: 1780 od 07.10.2022. godine, mi, Mi, Addiko Bank Ad Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, 81000 Podgorica, vršimo izmjenu Garancije na sledeći način:

Umjesto dijela teksta:


„Garancija važi do 24.11.2022.godine i gasi se u potpunosti i automatski bez obzira da li nam je original Garancije vraćen ili ne, ukoliko vaš pisani zahtjev na gore opisani način ne bude dostavljen u našu službu garancija najkasnije do tog datuma.“


Sada glasi:

„Garancija važi do 25.12.2022.godine i gasi se u potpunosti i automatski bez obzira da li nam je original Garancije vraćen ili ne, ukoliko vaš pisani zahtjev na gore opisani način ne bude dostavljen u našu službu garancija najkasnije do tog datuma.“

Sve ostale odredbe Garancije ostaju nepromijenjene na snazi.

Addiko Bank Ad Podgorica


Direktor sektora za poslovanje sa privredom i malim i
srednjim preduzećima
Aleksandra Mitrović


Direktor sektora operacija
Petar Urdešić

Klasifikacija/Classification: POVJERLJIVO/Confidential

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA BROJ MD2025500004 / 1

Nalogodavac: Novi Volvox d.o.o.
Ul. Vojislavljevića 81
81000 Podgorica
Crna Gora

Korisnik: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Crna Gora

Garant: Addiko Bank AD Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona br.98
81000 Podgorica
Crna Gora

Na osnovu zahtjeva Nalogodavca, Ugovora o izdavanju bankarske garancije br. MD2025500004 od 11.09.2020. godine, a u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci, koji je zaključen između Korisnika i Nalogodavca, referentni broj Nalogodavca: 1115 od 10.09.2020. godine, referentni broj Korisnika: 9317 od 10.09.2020. godine (u daljem tekstu: Ugovor), a čiji je predmet izrada Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak, Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 8443 od 13.08.2020. godine, Ponuda ponuđača Novi Volvox d.o.o. Podgorica broj 6956 od 01.07.2020. godine, izdajemo ovu Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Mi, Addiko Bank AD Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, 81000 Podgorica, ovim neopozivo i bezuslovno preuzimamo obavezu da Korisniku platimo bilo koji iznos do:

EUR 224.969,25

(slovima: eura dvije stotine dvadeset četiri hiljade devet stotina šezdeset devet i 25/100)

odmah po prijemu prvog Korisnikovog pisanog zahtjeva i pisane izjave:


- da Nalogodavac nije izvršio svoje obaveze u skladu sa Ugovorom;
- u kom pogledu Nalogodavac nije izvršio svoje obaveze, navodeći odstupanja u odnosu na Ugovor, prilažući kao dokaz kopiju potpisanog Ugovora od strane Korisnika i Nalogodavca

Radi identifikacije korisnikov pisani zahtjev za plaćanje mora biti podniet Garantu posredstvom poslovne banke koja potvrđuje da su potpisi na zahtjevu punovažni. Zahtjev će se smatrati punovažnim i ukoliko je poslat garantu u cjelosti SWIFT porukom preko poslovne banke koja potvrđuje da je original zahtjeva poslat zvaničnim putem i da su potpisi na njemu punovažni.

Sa svakim plaćanjem po ovoj Garanciji od strane Garanta ili Nalogodavca, naša obaveza plaćanja se sukcesivno smanjuje.

Garancija važi do 24.11.2022. godine i gasi se u potpunosti i automatski bez obzira da li nam je original Garancije vraćen ili ne, ukoliko vaš pisani zahtjev na gore opisani način ne bude dostavljen u našu službu garancija najkasnije do tog datuma. Svaki zahtjev za plaćanje koji nije upućen na način definisan tekstom ove Garancije ili za obaveze Nalogodavca koje su nastale prije datuma izdavanja ove Garancije, smatraćemo neosnovanim. Za sve eventualne sporove po ovoj Garanciji nadležan je Sud u Podgorici. Garancija je neprenosiva, a ustupanje potraživanja Korisnika garancije iz predmeta ove garancije trećem licu oslobadja banku obaveze preuzete ovom garancijom.

Ova Garancija je sačinjena u 2 (dva) originala od kojih po jednu dobijaju Korisnik i Garant i 1 (jedna) kopija koju dobija Nalogodavac.


Pomoćnik direktora sektora za poslovanje sa
privrednom i malim i srednjim preduzećima
Vladimir Janković


Rukovodilac Odjeljenja kreditne podrške
Sandra Vujošević

Addiko Bank AD Podgorica

Klasifikacija/Classification: POVLJERLIVO/Confidential

ANEKS I GARANCIJE BROJ MD2025500001/1

Nalogodavac: Novi Valvox d.o.o.
Ul. Vojislavljevića 91
81000 Podgorica
Crna Gora

Korisnik: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Crna Gora

Garant: Addiko Bank AD Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona br.98
81000 Podgorica
Crna Gora

Na osnovu Zahtjeva Nalogodavca izdali smo Garanciju broj MD2025500001/1 od 11.09.2020.godine čiji iznos u skladu sa i privremenom situacijom trenutno iznosi EUR 502.391,85 (slovima: eura pet stotina dvije hiljade tri stotine devedeset jedan i 85/100), sa rokom važenja do 24.11.2022.godine (u daljem tekstu: Garancija).

Na osnovu zahtjeva Nalogodavca i shodno Aneksu I Ugovora o javnoj nabavci broj 9317 od 10.09.2020. godine za izradu Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuku i ugradnju opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV žablja izvedenog kod Korisnika pod brojem: 301-D-22-2232/2 od 30.09.2022. godine i kod Nalogodavca pod brojem: 1780 od 07.10.2022. godine, mi, Mi, Addiko Bank Ad Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, 81000 Podgorica, vršimo izmjenu Garancije na sledeći način:

Umjesto dijela teksta:


„Garancija važi do 24.11.2022.godine i gasi se u potpunosti i automatski bez obzira da li nam je original Garancije vraćen ili ne, ukoliko vaš pisani zahtjev na gore opisani način ne bude dostavljen u našu službu garancija najkasnije do tog datuma.“


Sada glasi:

„Garancija važi do 25.12.2023.godine i gasi se u potpunosti i automatski bez obzira da li nam je original Garancije vraćen ili ne, ukoliko vaš pisani zahtjev na gore opisani način ne bude dostavljen u našu službu garancija najkasnije do tog datuma.“

Sve ostale odredbe Garancije ostaju nepromjenjene na snazi.

Addiko Bank Ad Podgorica


Direktor sektora za poslovanje sa privredom i malim i
srednjim preduzećima
Aleksandra Mitrović


Direktor sektora operacija
za Petar Urdešić

Klasifikacija/Classification: POVLJERLJIVO/Confidential

GARANCIJA ZA POVRAĆAJ AVANSA BROJ MD2025500001 /1

Nalogodavac: Novi Volvox d.o.o.
Ul. Vojislavljevića 81
81000 Podgorica
Crna Gora

Korisnik: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Crna Gora

Garant: Addiko Bank AD Podgorica
Bulevar Džordža Vašingtona br.98
81000 Podgorica
Crna Gora

Na osnovu zahtjeva Nalogodavca, Ugovora o izdavanju bankarske garancije br. MD2025500001 od 11.09.2020.godine, a u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci, koji je zaključen između Korisnika i Nalogodavca, referentni broj Nalogodavca: 1115 od 10.09.2020. godine, referentni broj Korisnika: 9317 od 10.09.2020. godine (u daljem tekstu: Ugovor), a čiji je predmet izrada Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak, Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 8443 od 13.08.2020. godine, Ponuda ponuđača Novi Volvox d.o.o. Podgorica broj 6956 od 01.07.2020. godine, izdajemo ovu Garanciju za povraćaj avansa.

Mi, Addiko Bank Ad Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, 81000 Podgorica, ovim neopozivo preuzimamo obavezu da Korisniku platimo bilo koji iznos do:

EUR 899.877,00

(slovima: eura osam stotina devedeset devet hiljada osam stotina sedamdeset sedam i 00/100)

Odmah po prijemu prvog Korisnikovog pisanog zahtjeva i pisane izjave kojom se:

- tvrdi da Nalogodavac nije izvršio svoje obaveze u skladu odredbama Ugovora, za koje je primio avans, a da je
- tvrdi u kom pogledu Nalogodavac nije izvršio svoje obaveze.

Radi identifikacije Korisnikov pisani zahtjev za plaćanje zajedno sa izjavom i navedenom dokumentacijom mora biti podnijeti Garantu posredstvom Korisnikove poslovne banke koja potvrđuje da su potpisi na njima punovažni.

Sa svakim plaćanjem po ovoj garanciji od strane Garanta ili Nalogodavca, naša obaveze se sukcesivno smanjuje.

Garancija stupa na snagu danom uplate avansa u iznosu ove Garancije na račun Nalogodavca broj 555-000000002967-75 kod Addiko Bank Ad Podgorica


Garancija važi do 24.11.2022.godine i gasi se u potpunosti i automatski bez obzira da li nam je original Garancije vraćen ili ne, ukoliko vaš pisani zahtjev i izjava zajedno sa navedenim dokumentima na gore opisani način ne budu dostavljeni u našu službu garancija najkasnije do tog datuma. Svaki zahtjev za plaćanje koji nije upućen na način definisan tekstom ove Garancije ili za obaveze Nalogodavca koje su nastale prije datuma izdavanja ove Garancije smatraćemo neosnovanim.

Ova garancija je neopoziva, bezuslovna i na prvi poziv plativa.

Za sve eventualne sporove po ovoj Garanciji nadležan je Sud u Podgorici.

Garancija je neprenosiva, a ustupanje potraživanja Korisnika garancije iz predmeta ove garancije trećoj osobi oslobadja banku obaveze preuzete ovom garancijom.

Ova Garancija je sačinjena u 2 (dva) originala od kojih po jedan dobijaju Korisnik i Garant i 1 (jedne) kopije koju dobija Nalogodavac.


Pomoćnik direktora sektora za poslovanje sa
privrednom i malim i srednjim preduzećima
Vladimir Janković


Rukovodilac Odjeljenja kreditne podrške
Sandra Vujošević

Addiko Bank AD Podgorica

Klasifikacija/Classification: POVRJLJIVO/Confidential

Garant: Crnogorska komercijalna banka AD, PIB 02239108, registarski broj 4-0001633, sa sjedištem u Bulevar revolucije 17, Podgorica

Nalogodavac: D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "NOVI VOLVOX" – PODGORICA, Podgorica

Korisnik garancije: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD, Podgorica

Vrsta garancije: GARANCIJA ZA POVRAĆAJ AVANSA

Broj garancije: 30-0-174

Datum: 12.10.2022.

Osnovni posao: Obaveze Nalogodavca iz Ugovora o javnoj nabavci, Broj: 9317 od 10.09.2020. godine i Aneksa 1 istog ugovora zaključen dana 07.10.2022. godine, po osnovu kojeg je potrebno dostaviti garanciju za povraćaj avansa.

Iznos garancije i valuta: EUR 179.539,80

Svaki dokumenat koji se zahtijeva da podrži Poziv za plaćanje, nezavisno od izjave kojom se potvrđuje opravdanost poziva, koji se izričito zahtijeva u tekstu dolje:

- Potvrda o izvršenoj uplati avansa

Jezik svakog zahtijevanog dokumenta: Jezik garancije

Način prezentacije: Papirno, neposredno, preporučenom poštom ili brzom poštom. Zahtjev Korisnika garancije za plaćanje mora biti prezentovan uz posredovanje poslovne banke Korisnika garancije, koja će potvrditi da su potpisi na zahtjevu i izjavi pravno valjani i obavezujući po Korisnika garancije.

Mjesto prezentacije: Crnogorska komercijalna banka AD, Bulevar revolucije 17, Podgorica, Odjeljenje za dokumentarne poslove i komercijalni faktoring.

Istek roka garancije: 25.12.2023.

Poslije ovog datuma garancija prestaje da važi bez obzira da li je original garancije vraćen na našu adresu ili ne.

Strana odgovorna za plaćanje svih naknada: Nalogodavac

Kao Garant, mi se ovim neopozivo obavezujemo da Korisniku garancije platimo svaki iznos ili iznose koji ne prelazi(e) ukupan iznos garancije, po prezentaciji usklađenog pisanog poziva Korisnika garancije, u formi prezentacije kako je gore naznačeno, podržanog drugim dokumentima kako je gore pobrojano, a u svakom slučaju pisanom izjavom Korisnika garancije u kojoj se navodi:

- Da Nalogodavac nije izvršio svoju(e) obavezu(e) iz Osnovnog posla
- U kom obimu Nalogodavac nije izvršio obavezu(e).

Uслов za svaki zahtjev i plaćanje po ovoj garanciji je da je avans koji je gore naveden, primljen na račun Nalogodavca broj _____ kod Garanta.

Ova garancija stupa na snagu danom polaganja avansa na račun Nalogodavca.

Ova garancija je bezuslovna i plativa na prvi poziv. Svaki poziv po garanciji moramo primiti najkasnije na dan isteka roka u mjestu prezentacije.


Iznos garancije će biti automatski umanjen za iznos svakog plaćanja izvršenog od strane Garanta ili od strane Nalogodavca sa pozivom na gore pomenuti broj garancije.

Ova garancija podliježe i izdaje se u skladu sa važećim zakonima Crne Gore i Jednoobraznim pravilima MTK za garancije na poziv, Publikacija broj 758, Revizija 2010.

Garancija se izdaje u 2 (dva) istovjetna primjerka od čega jedan primjerak zadržava Korisnik garancije, a drugi ostaje u posjedu Garanta.

Napomena: Ova garancija je izdata u skladu sa Generalnim ugovorom o okvirnoj višenamjenskoj liniji broj 1039-88-112 od 01.04.2022. godine, koji je obavezujući po Garanta i Nalogodavca. Ova napomena nije obavezujuća po Korisnika garancije i služi u evidencione svrhe Garanta.

Milena Pejović
Za Banku: Viši ekspert za velika pravna lica
u Odjeljenju za poslovanje sa velikim
pravnim licima i specijalno kreditiranje
Predsjednik Upravnog odbora
Viši ekspert za velika pravna lica
u Odjeljenju za poslovanje sa velikim
pravnim licima i specijalno kreditiranje
Član Upravnog odbora





NLB Banke

NLB Banka AD Podgorica
Sektor poslovnog prometa, FinTech i upravljanja gotovinom

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvršenje Ugovora

GARANCIJA BR.: GC2022/1513

GARANT: NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića br.46, Podgorica

NALOGODAVAC: Novi Volvox d.o.o. Podgorica, Vojislavljevića 81, Podgorica

KORISNIK: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18, Podgorica

OSNOVNI POSAO: obaveza Nalogodavca u vezi sa Ugovorom o javnoj nabavci (zavodni broj Korisnika: 9317 od 10.09.2020.godine, zavodni broj Nalogodavca: 1115 od 10.09.2020.godine), i Aneksom 1 Ugovora, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana prilikom izrade Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuku i ugradnju opreme po revidovanom glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak, u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji broj 16/19 od 31.12.2019.godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 8443 od 13.08.2020.godine, i Ponudi Nalogodavca broj 6956 od 01.07.2020.godine. Prema članu 9. navedenog Ugovora i članu 5. Aneksa 1 Ugovora, razumjeli smo da Nalogodavac mora pribaviti Korisniku bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora u iznosu od 44.884,95 EUR.

IZNOS GARANCIJE I VALUTA: 44.884,95 EUR
(slovima: eura četrdesetčetiri hiljadesa osamsto i osamdeset i 95/100)

SVAKI DOKUMENAT KOJI SE ZAHTIJEVA DA PODRŽI ZAHTEJ ZA PLAĆANJE, NEZAVISNO OD IZJAVE KOJOM SE POTVRĐUJE OPRAVDANOST POZIVA, KOJI SE IZRIČITO ZAHTIJEVA U TEKSTU DOLJE: nijedan

NAČIN PREZENTACIJE: papirno, neposredno na arhivi Banke, preporučenom poštom ili brzom poštom. Ukoliko Korisnik nije komitent Garanta, zahtjev za plaćanje mora biti prezentiran putem poslovne banke Korisnika, koja će potvrditi da su potpisi na Korisnikovom zahtjevu za plaćanje autentični i pravno obavezujući za Korisnika.

MJESTO PREZENTACIJE: NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića br.46, Podgorica, Crna Gora, za Odjeljenje poslovnog prometa.

ISTEK ROKA GARANCIJE: 07.10.2023.god.

Kao garant, mi se ovde neopozivo i bezuslovno obavezuje da Korisniku platimo svaki iznos do iznosa garancije, po prezentaciji Korisnikovog usklađenog poziva, u formi prezentacije kako je gore naznačeno, podržanog drugim dokumentima kako je gore pobrojano, a u svakom slučaju izjavom Korisnika, bilo u samom pozivu ili odvojenom potpisanim dokumentu koji prati ili identifikuje poziv, navodeći u kom pogledu je Nalogodavac prekršio svoje obaveze po Osnovnom poslu.

Svaki poziv po garanciji moramo primiti na dan isteka ili prije isteka roka u gore naznačenom mjestu za prezentaciju.

Ova garancija podpada pod Jednobrazna Pravila za Garancije na Poziv (URDG) revizija 2010, ICC Publikacija br. 758.

Garancija se izdaje u 2 (dva) primjerka, od kojih 1 (jedan) primjerak za KORISNIKA i 1 (jedan) primjerak za GARANTA.

Ovlašćeno lice

Datum: 11.10.2022.god.

M. Marčić



NLB Banka AD Podgorica
Stanka Dragojevića 46, Podgorica
upisana u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici, br. 4-000516,
Matični br. 02011395 PDV broj 20/31-00089-3

**AVANSNI RAČUN br.1153/2020**

Podgorica, 18.9.2020. godine

INVESTITOR: **CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD**
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18
PIB: **02751372**
PDV: **30/31-08688-3**

PREDMET UGOVORA: Izrada glavnog projekta , isporuka opreme i izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme za objekat TS 110/35kV Žabljak
BROJ UGOVORA: Ugovor o javnoj nabavci broj, zaveden kod Naručioca pod brojem **9317** od 10.09.2020. godine, a kod Izvođača pod brojem 1115 od 10.09.2020. godine
DATUM UGOVORA: **10-09-20**

Ugovorena vrijednost:	4,499,385.00	sa PDV-om
	3,718,500.00	bez PDV-a

ZA ISPLATU: Avansna uplata u visini 20% od ugovorenog iznosa sa PDV-om. Za Avansnu uplatu dostavili smo garanciju za povraćaj avansa broj MD2025500001/1 od 11.09.2020. godine


Vrijednost avansa bez PDV-a	20%	743,700.00 €
PDV	21%	156,177.00 €
UKUPNO sa PDV-om:		899,877.00 €

Uplatu izvršiti u korist žiro računa broj: .

Za Izvođača

Mila Milović

Za Investitora



Avansni račun

Broj računa 50 / 2022
Datum računa 16.11.2022
Datum valute 16.11.2022

KUPAC

CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI
SISTEM

PDV br.

PIB

Adresa

02751372

Bul. Sv. Petra Cetinjskog

PODGORICA



IKOF A3D6FEFDAF2100A0D42DC04D42732CAD

JKR 9591ea5b-4c54-438c-aa7a-d3fca77d6bff

Broj racuna vm269rb503/20020/2022/uj611xc103

Vrijeme izd. 16.11.2022 08:11:46



R.br.	Šifra	Naziv artikla	JM	Kol.	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena + PDV	Ukupan iznos
1	AV21	AV - AVANS 21%		1.000	179,539.80	0.00	148,380.00	21.00	179,539.80	179,539.80
Ukupna količina:				1.000						

Rakapitulacija poreza po tarifama:


Tarifa	%	Osnovica	Porez
1.	21.00	148,380.00	31,159.80

Iznos računa	179,539.80
Rabat	0.00
Neto iznos	148,380.00
PDV	31,159.80
Za uplatu	179,539.80

Avans za TS Žabljak po Aneksu I Ugovora broj 9317 od 07.10.2022.godine. Uplatu avansa izvršili na žiro račun kod CKB banke

NAPOMENA: Kupac je u obavezi da prilikom prijema pregleda primljenu robu, naknadne reklamacije ne prihvatamo. Poštovani kupci, dužni ste kupljenu robu preuzeti u roku od 3 (tri) radna dana od dana fakturisanja iste. Dokument je kompjuterski obrađen i punovažan je bez pečata i potpisa.

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 50/2022



Za kupca:

Pohvale, žalbe, sugestije slati na mail reklamacije@novivolvox.me

Put Vojislavljevića br. 91, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro Računi: 540-3168-50 ERSTE, 510-82233-12 CKB, 530-17143-91 NLB, 530-52465-49 NLB, 520-8971-31 HB, 555-2967-75 ADDIKO, 560-1073-03 UCB, 575-175-82 Ziraat, 565-193-90 Lovćen, 580-558-66 Adriatic, 535-10747-42 Prva, 570-1110009601-71 Zapad
Telefon: +382 20 418 000, e-mail: novivolvox@novivolvox.me, web: www.volvox.me



Građevinske situacije

Broj računa 11 / 2022
Datum računa 27.06.2022
Datum valute 27.06.2022

KUPAC

PDV br.

PIB

Adresa

CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI
SISTEM

02751372

Bul. Sv. Petra Cetinjskog
PODGORICA



IKOF 64E05F9CD3EF97C770F178A3D1196D70

JIKR 19449b36-5bc2-41d4-9164-28f79642b942

Broj racuna vm269rb503/10873/2022/uj611xc

Vrijeme izd. 27.06.2022 13:06:43



CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA			
Primljeno: 27.06.22 god.			
Broj računa	Broj računa	Broj računa	Broj računa
5324			

R.br.	Šifra	Naziv artikla	JM	Kol.	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena + PDV	Ukupan iznos
1	TSZAB	FAKTURISANJE SITUACIJA PO UGOVORU-TS ZABLJAK		1.000	1,642,500.600	0.00	1,642,500.600	21.00	1,987,425.726	1,987,425.73

Ukupna količina: 1.000

Rakapitulacija poreza po tarifama:

Tarifa	%	Osnovica	Porez
1.	21.00	1,642,500.60	344,925.13

Iznos računa 1,642,500.60

Rabat 0.00

Neto iznos 1,642,500.60

PDV 344,925.13

Za uplatu 1,987,425.73

I PRIVREMENA SITUACIJA - TS ŽABLJAK. Vrijednost situacije 1.987.425,73 eura sa PDV-om. Odbija se Avans 397.485,15 eura sa PDV-om. Za uplatu 1.589.940,58 eura sa PDV-om.

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 11/2022

Za prodavca:

M. Mestović



Za kupca:

Pohvale, žalbe, sugestije slati na mail reklamacije@novivolvox.me

Put Vojislavljevića br. 91, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro Računi: 540-3168-50 ERSTE, 510-82233-12 CKB, 530-17143-91 NLB, 530-52465-49 NLB, 520-8971-31 HB, 555-2967-75 ADDIKO, 560-1073-03 UCB, 575-175-82 Ziraat, 565-193-90 Lovćen, 580-558-66 Adriatic, 535-10747-42 Prva, 570-1110009601-71 Zapad
Telefon: +382 20 418 000, e-mail: novivolvox@novivolvox.me, web: www.volvox.me

Novi Volvox D.O.O. Podgorica,
Bulevar Vojislavljevića 91
PIB 02766515
PDV 30/31-09042-2
Broj dokumenta (arh.broj) : 1098.
Datum i mjesto : 27.06.2022.g. Podgorica

CGES d.o.o Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
PIB: 02751372
PDV: 30/31-08688-3

1098 – I PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu od 10.09.2020. do 30.06.2022.

Naziv predmeta nabavke Izrada Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak

Na osnovu Ugovora broj: 9317 od 10.09.2020.godine:

Obračun izvršenih radova

	Cijena bez PDV, €	Stopa PDV, %	Cijena PDV, €	Cijena sa PDV, €
1. Ugovorena vrijednost radova	3.718.500,00	21%	780.885,00	4.499.385,00
2. Ukupna vrijednost izvedenih radova	1.642.500,60	21%	344.925,13	1.987.425,73
3. Ovjereni iznosi po prethodnim situacijama	0,00	21%	0,00	0,00
4. Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji, (2.) – (3.)	1.642.500,60	21%	344.925,13	1.987.425,73
5. Odbija se avans 20 %	328.500,12	21%	68.985,03	397.485,15
6. Za isplatu (4.)-(5.)	1.314.000,48	21%	275.940,10	1.589.940,58

Uplatu izvršiti na žiro-račun broj:

CGES D.O.O. - RNE GORE

Prilog: Specifikacija izvršenih radova



Opis: PUNOCERA

Datum: 27.06.2022. godine

PRILOZI I SUMAR PRILOGA UZ I PRIVREMENU SITUACIJU

Specifikacija obračuna izvršenih radova na objektu T5.119/J5.1V Željeznak

Sl. br.	Tip posla	Opis posla	Indeks	Broj radova	Broj radova po danu	Broj radova po mjesecu	Broj radova po godini	Broj radova po mjesecu	Broj radova po godini	Broj radova po mjesecu	Broj radova po godini	Broj radova po mjesecu	Broj radova po godini	Broj radova po mjesecu	Broj radova po godini
1	Radovi na temeljima	Radovi na temeljima objekta T5.119/J5.1V Željeznak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Radovi na zidovima	Radovi na zidovima objekta T5.119/J5.1V Željeznak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Radovi na krovu	Radovi na krovu objekta T5.119/J5.1V Željeznak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Radovi na fasadi	Radovi na fasadi objekta T5.119/J5.1V Željeznak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Radovi na podu	Radovi na podu objekta T5.119/J5.1V Željeznak	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Radovi na stropu	Radovi na stropu objekta T5.119/J5.1V Željeznak	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	Radovi na vanjskim radovima	Radovi na vanjskim radovima objekta T5.119/J5.1V Željeznak	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	Radovi na unutarnjim radovima	Radovi na unutarnjim radovima objekta T5.119/J5.1V Željeznak	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Radovi na instalacijama	Radovi na instalacijama objekta T5.119/J5.1V Željeznak	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	Radovi na održavanju	Radovi na održavanju objekta T5.119/J5.1V Željeznak	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	Radovi na drugim radovima	Radovi na drugim radovima objekta T5.119/J5.1V Željeznak	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	Radovi na ukupnim radovima	Radovi na ukupnim radovima objekta T5.119/J5.1V Željeznak	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

DA



Građevinske situacije

Broj računa 26 / 2022
Datum računa 24.11.2022
Datum valute 24.11.2022

KUPAC

CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI
SISTEM

PDV br.

PIB

Adresa


02751372

Bul . Sv.Petra Cetinjskog
PODGORICA



IKOF 3E120ACF27192CAB0ED836BC2BFA66ED

JIKR 5810a2d2-48d7-4c9e-a2ef-17540e8fcca5



Broj racuna vm269rb503/20542/2022/uj611xc103

Vrijeme izd. 24.11.2022 14:11:27

R.br.	Šifra	Naziv artikla	JM	Kol.	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena + PDV	Ukupan iznos
1	TSZAB	FAKTURISANJE SITUACIJA PO UGOVORU-TS ZABLJAK		1.000	596,781.80 0	0.00	596,781.80 0	21.00	722,105.97 8	722,105.98
Ukupna količina:				1.000						

Rakapitulacija poreza po tarifama:


Tarifa	%	Osnovica	Porez
1.	21.00	596,781.80	125,324.18

Iznos računa	596,781.80
Rabat	0.00
Neto iznos	596,781.80
PDV	125,324.18
Za uplatu	722,105.98

Il privremena situacija TS Zabljak- Vrijednost izvedenih radova 722.105,98 sa pdv-om. Pravdanje avansa 144.421,20 eur sa pdv-om. Za uplatu 577.684,78 eur

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 26/2022

Za prodavca:



Za kupca:

Pohvale, žalbe, sugestije slati na mail reklamacije@novivolvox.me

Put Vojislavljevića br. 91, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro Računi: 540-3168-50 ERSTE, 510-82233-12 CKB, 530-17143-91 NLB, 530-52465-49 NLB, 520-8971-31 HB, 555-2967-75 ADDIKO, 560-1073-03 UCB, 575-175-82 Ziraat, 565-193-90 Lovćen, 580-558-66 Adriatic, 535-10747-42 Prva, 570-1110009601-71 Zapad
Telefon: +382 20 418 000, e-mail: novivolvox@novivolvox.me, web: www.volvox.me

Novi Volvox D.O.O. Podgorica,
Bulevar Vojislavljevića 91
PIB 02766515
PDV 30/31-09042-2
Broj dokumenta (arh.broj) : 2133.
Datum i mjesto : 24.11.2022.g. Podgorica

CGES d.o.o Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
PIB: 02751372
PDV: 30/31-08688-3

2133 – II PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu od 01.07.2020. do 24.11.2022.

Naziv predmeta nabavke Izrada Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak

Na osnovu Ugovora broj: 9317 od 10.09.2020.godine i aneksa ugovora br.301-0/22-2232/2 od 30.09.2022.godine:

Obračun izvršenih radova

	Cijena bez PDV, €	Stopa PDV, €	Cijena PDV, €	Cijena sa PDV, €
1. Ugovorena vrijednost radova	4.460.400,00	21%	936.684,00	5.397.084,00
2. Ukupna vrijednost izvedenih radova	2.239.282,40	21%	470.249,30	2.709.531,70
3. Ovjereni iznosi po prethodnim situacijama	1.642.500,60	21%	344.925,13	1.987.425,73
4. Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji, (2.) – (3.)	596.781,80	21%	125.324,18	722.105,98
5. Odbija se avans 20 %	119.356,36	21%	25.064,84	144.421,20
6. Za isplatu (4.)-(5.)	477.425,44	21%	100.259,34	577.684,78

Uplatu izvršiti na žiro-račun broj:

☒ CRNE GORE

Prilog: Specifikacija izvršenih radova

IZVOĐAČ
23
24

Mjesto: PODGORICA

Datum: 24.11.2022. godine

PRILOZI I SUMAR PRILOGA UZ II PRIVREMENU SITUACIJU

Specifikacija obračuna izvršenih radova za objekat TS 110/35 kV Zabljak

R.B.	Opis poslova	Bilna karakteristika poslovnog poslova sadržaj	Jednaka mjera	UGOVORENA VRIJEDNOST RADOVA			UGOVORENI AVANS		IZVEDENO PO FAKTICNOJ SITUACIJAMA		IZVEDENO PO OVOJ SITUACIJ		UKUPNO ZA PLACANJE PO OVOJ SITUACIJ OBRATNO ZA UPLOACENI AVANS 20%		UKUPNO IZVEDENI RADOVA	
R.B.	Opis poslova	Bilna karakteristika poslovnog poslova sadržaj	Jednaka mjera	Količina	poluprečnik cijena bez pdva (0)	ukupna cijena bez pdva (0)	% AVANSA	IZNOS	% REALIZACIJE	IZNOS	% REALIZACIJE	IZNOS	IZNOS	% REALIZACIJE	IZNOS	
1	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	70.000,00	70.000,00	20%	14.000,00	100%	70.000,00	0%	0,00	0,00	100%	70.000,00	
2	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	1.813.411,60	1.813.411,60	20%	376.692,32	79,72%	1.508.540,00	20,27%	381.981,60	305.585,28	100%	1.813.411,60	
3	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	2	391.640,00	792.320,00	20%	159.456,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	
4	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	115.497,00	115.497,00	20%	23.299,40	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	
5	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	181.160,00	181.160,00	20%	37.232,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	
6	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	161.072,00	161.072,00	20%	32.214,40	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	
7	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	87.808,00	87.808,00	20%	17.561,60	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	
8	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	118.160,00	118.160,00	20%	23.632,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	
9	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	43.044,40	43.044,40	20%	8.608,88	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	
10	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	161.312,00	161.312,00	20%	32.262,40	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	
11	Uzrast i opseg projekta	U ovom prilogu Prilogu II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tačka 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije	komplet	1	23.296,00	23.296,00	20%	4.659,20	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	

Section 504(c)(2), 42 U.S.C. § 504(c)(2)



Građevinske situacije

Broj računa 31 / 2022
Datum računa 21.12.2022
Datum valute 21.12.2022

KUPAC

CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI
SISTEM

PDV br.

PIB

Adresa

02751372

Bul . Sv.Petra Cetinjskog
PODGORICA



IKOF 5781A07A3598126F249A3DB9AEFC28E7

JIKR f45e7e47-a07a-4d3a-9526-3e668d751b09

Broj racuna vm269rb503/22465/2022/uj611xc103

Vrijeme izd. 21.12.2022 08:12:57



R.br.	Šifra	Naziv artikla	JM	Kol.	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena + PDV	Ukupan iznos
1	TSZAB	FAKTURISANJE SITUACIJA PO UGOVORU-TS ZABLJAK		1.000	670,084.80	0.00	670,084.80	21.00	810,802.60	810,802.61
				Ukupna količina:	1.000					

Rakapitulacija poreza po tarifama:

Tarifa	%	Osnovica	Porez
1.	21.00	670,084.80	140,717.81


Iznos računa	670,084.80
Rabat	0.00
Neto iznos	670,084.80
PDV	140,717.81
Za uplatu	810,802.61

III privremena sit. TS Zabljak. Izvedeni radovi po ovoj situaciji 810.802,61 eur sa pdv-om. pravdanje avansa 162.160,52eur sa pdv-om. Za uplatu 648.642,09 eur sa pdv-om.

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 31/2022

Za prodavca:

hrybici bulbaki



Za kupca:

Pohvale, žalbe, sugestije slati na mail reklamacije@novivolvox.me

Put Vojislavljevića br. 91, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro Računi: 540-3168-50 ERSTE, 510-82233-12 CKB, 530-17143-91 NLB, 530-52465-49 NLB, 520-8971-31 HB, 555-2967-75 ADDIKO, 560-1073-03 UCB, 575-175-82 Ziraat, 565-193-90 Lovćen, 580-558-66 Adriatic, 535-10747-42 Prva, 570-1110009601-71 Zapad
Telefon: +382 20 418 000, e-mail: novivolvox@novivolvox.me, web: www.volvox.me

Novi Volvox D.O.O. Podgorica,
Bulevar Vojislavljevića 91
PIB 02766515
PDV 30/31-09042-2
Broj dokumenta (arh.broj) : 2279.
Datum i mjesto : 20.12.2022.g. Podgorica

CGES d.o.o Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
PIB: 02751372
PDV: 30/31-08688-3

2279 – III PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu od 24.11.2020. do 31.12.2022.

Naziv predmeta nabavke Izrada Glavnog projekta, izvodjenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak


Na osnovu Ugovora broj: 9317 od 10.09.2020.godine i aneksa ugovora br.301-0/22-2232/2 od 30.09.2022.godine:

Obračun izvršenih radova

	Cijena bez PDV, €	Stopa PDV, %	Cijena PDV, €	Cijena sa PDV, €
1. Ugovorena vrijednost radova	4.460.400,00	21%	936.684,00	5.397.084,00
2. Ukupna vrijednost izvedenih radova	2.909.367,20	21%	610.967,11	3.520.334,31
3. Ovjereni iznosi po prethodnim situacijama	2.239.282,40	21%	470.249,30	2.709.531,70
4. Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji, (2.) – (3.)	670.084,80	21%	140.717,81	810.802,61
5. Odbija se avans 20 %	134.016,96	21%	28.143,56	162.160,52
6. Za isplatu (4.)-(5.)	536.067,84	21%	112.574,25	648.642,09

Uplatu izvršiti na žiro-račun broj: 555-2967-75, kod ADIKO BANKE CRNE GORE

Prilog: Specifikacija izvršenih radova


IZVOĐAČ

Datum: 20.12.2022, godine

Specifikacija obračuna izvršenih radova za objekat TS 110/35 kV Žabljak

R.B.	Opis predmeta	Rizna biološki/tehnološki posredovani predmeti sadržaji	Jedinični iznos	UGOVORENA VRIJEDNOST RADOVA		UGOVORNI AVANS		IZVEDENO PO PRETHODNOJ SITUACIJI		IZVEDENO PO OVOJ SITUACIJI		UKUPNO ZA PLAGIRAT PO OVOJ SITUACIJI ODRUŽENO ZA UPLAĆEN AVANS 50%		UKUPNO IZVEDEN RADOVI	
R.B.	Opis predmeta	Rizna biološki/tehnološki posredovani predmeti sadržaji	Jedinični iznos	Katibina	izvedena cijena bez pd-a (€)	ukupan iznos bez pd-a (€)	% AVANSA	IZNOS	% REALIZACIJE	IZNOS	% REALIZACIJE	IZNOS	% REALIZACIJE	IZNOS	
1	izrada Glavnog projekta	U ovom prilozi Projektom radova (PRILOG I) koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije.	komplet	1	70.000,00	70.000,00	20%	14.000,00	100%	70.000,00	0%	0,00	0,00	100%	70.000,00
2	izrada i ugradnja 110 kV SF6 Gasom izoliranog postrojenja za transformaciju energije, sa jedinstvenim sadržajima, sa dizajnerskim 110 kV postrojenjem u tzv. "3F" formi.	U ovom prilozi PRILOG II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tablica 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije.	komplet	1	1.833.481,60	1.833.481,60	20%	376.696,32	100%	1.833.481,60	0%	0,00	0,00	100%	1.833.481,60
3	izrada i ugradnja 110 kV SF6 Gasom izoliranog postrojenja za transformaciju energije, sa jedinstvenim sadržajima, sa dizajnerskim 110 kV postrojenjem u tzv. "3F" formi.	U ovom prilozi PRILOG II - TEHNIČKI ZAHTEVI - tablica 16 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije.	komplet	1	1.833.481,60	1.833.481,60	20%	376.696,32	100%	1.833.481,60	0%	0,00	0,00	100%	1.833.481,60
4	Opis i materijal za 110 kV postrojenje	Tabla - A1 (prema tab. 1000 mm x 1200 mm, 110 kV sa potrebnim prilozima na 110 kV postrojenje (priključak transformatora i daljinske)	komplet	1	116.480,00	116.480,00	20%	23.296,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
5	Opis i materijal	Opis i materijal za 110 kV postrojenje (tab. 172 koji čini sastavni dio tehničke dokumentacije)	komplet	1	144.160,00	144.160,00	20%	28.832,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
6	Sistemi za upravljanje i nadziranje	SCADA i sistem za postroje SCADA (sistem, prema Prilogu 2, komponente)	komplet	1	161.072,00	161.072,00	20%	32.214,40	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
7	Napajanje i priključak	400/230 V AC distribucijski sistem sa razvodnim, napajanjem 110 kV, komponente	komplet	1	87.808,00	87.808,00	20%	17.561,60	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
8	Opis i materijal	110 V DC distribucijski sistem sa razvodnim, napajanjem i priključkom komponente	komplet	1	182.160,00	182.160,00	20%	36.432,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
9	Opis i materijal	110 V DC distribucijski sistem sa razvodnim, napajanjem i priključkom komponente	komplet	1	47.014,40	47.014,40	20%	9.402,88	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
10	Opis i materijal	110 V DC distribucijski sistem sa razvodnim, napajanjem i priključkom komponente	komplet	1	100.302,00	100.302,00	20%	20.060,40	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00
11	Opis i materijal	110 V DC distribucijski sistem sa razvodnim, napajanjem i priključkom komponente	komplet	1	23.296,00	23.296,00	20%	4.659,20	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00

Susan M. Branson, *directing* 15



Građevinske situacije

Broj računa 12 / 2023
Datum računa 29.06.2023
Datum valute 29.06.2023

KUPAC

CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI
SISTEM

PDV br.

PIB

Adresa

02751372

Bul. Sv. Petra Cetinjskog
PODGORICA



IKOF 827E5A58934EE1B99A36B3AA137E25A7

JKR 2b04faaf-e836-43a4-90ca-47ca3e0723a3

Broj racuna vm269rb503/233889860/2023/uj611xc103

Vrijeme izd. 29.06.2023 14:06:12



R.br.	Šifra	Naziv artikla	JM	Kol.	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena + PDV	Ukupan iznos
1.	TSZAB	FAKTURISANJE SITUACIJA PO UGOVORU-TS ZABLJAK		1.000	356,636.00	0.00	356,636.00	21.00	431,529.56	431,529.56
		Ukupna količina:		1.000						

Rakapitulacija poreza po tarifama:

Tarifa	%	Osnovica	Porez
1.	21.00	356,636.00	74,893.56

Iznos računa	356,636.00
Rabat	0.00
Neto iznos	356,636.00
PDV	74,893.56
Za uplatu	431,529.56

IV PRIVREMENA SITUACIJA - Vrijednost izvedenih radova 431.529,56 sa pdvom. Pravdanje avansa 86.305,91 eur sa pdv-om. Za uplatu 345.223,65 eura.

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 12/2023

Za prodavca:



Za kupca:

Pohvale, žalbe, sugestije slati na mail reklamacije@novivolvox.me

Put Vojislavljevića br. 91, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro Računi: 540-3168-50 ERSTE, 510-82233-12 CKB, 530-17143-91 NLB, 520-8971-31 HB, 555-2967-75 ADDIKO, 560-1073-03 UCB, 575-175-82 Ziraat, 565-193-90 Lovćen, 580-558-66 Adriatic, 535-10747-42 Prva, 570-1110009601-71 Zapad
Telefon: +382 20 418 000, e-mail: novivolvox@novivolvox.me, web: www.volvox.me

Novi Volvox D.O.O. Podgorica,
Bulevar Vojislavljevića 91
PIB 02766515
PDV 30/31-09042-2
Broj dokumenta (arh.broj) : 1052.
Datum i mjesto : 29.06.2023.g. Podgorica

CGES d.o.o Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
PIB: 02751372
PDV: 30/31-08688-3

1052 – IV PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu od 01.01.2023. do 29.06.2023.

Naziv predmeta nabavke Izrada Glavnog projekta, izvodjenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu I izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak

Na osnovu Ugovora broj: 9317 od 10.09.2020.godine I aneksa ugovora br.301-0/22-2232/2 od 30.09.2022.godine:


Obračun izvršenih radova

	Cijena bez PDV, €	Stopa PDV, %	Cijena PDV, €	Cijena sa PDV, €
1. Ugovorena vrijednost radova	4.460.400,00	21%	936.684,00	5.397.084,00
2. Ukupna vrijednost izvedenih radova	3.266.003,20	21%	685.860,67	3.951.863,87
3. Ovjereni iznosi po prethodnim situacijama	2.909.367,20	21%	610.967,11	3.520.334,31
4. Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji, (2.) – (3.)	356.636,00	21%	74.893,56	431.529,56
5. Odbija se avans 20 %	71.327,20	21%	14.978,71	86.305,91
6. Za isplatu (4.)-(5.)	285.308,80	21%	59.914,85	345.223,65

Uplatu izvršiti na žiro-račun broj:

BANKE CRNE GORE

Prilog: Specifikacija izvršenih radova



Datum: 28.06.2023. godina

PRILOZI I SUMAR PRILOGA UZ IV PRIVREMENU SITUACIJU

Specifikacija obračuna izvršenih radova za objekat TS 110/35 kV Žabljak

[illegible]

DM

17	Izgradnja i opremanje radova	izgradnja i opremanje 0,4/0,23 potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vodovodnog postrojenja izgradnja i opremanje potrošača električnog i vod
----	------------------------------	--

IZVODAC:

Miroslav Dragović, dipl. inž. el.



NADZORNI ORGAN:

Stefan Vučković, dipl. inž. el.

VODA PROJEKTA:

Stefan Vučković, dipl. inž. el.



Građevinske situacije

Broj računa 17 / 2023
Datum računa 31.07.2023
Datum valute 31.07.2023

KUPAC

CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI
SISTEM

PDV br.

PIB

Adresa

02751372

Bul . Sv.Petra Cetinjskog

PODGORICA



IKOF CEFC4B0DDEDE7AE47FF041536E8DF4D4

JIKR 893844d0-b5e2-428a-81d7-57a78c001ce3

Broj racuna vm269rb503/233891895/2023/uj611xc103

Vrijeme izd. 31.07.2023 08:07:17



R.br.	Šifra	Naziv artikla	JM	Kol.	Cijena	Rabat %	Neto cijena	PDV %	Cijena + PDV	Ukupan iznos
1	TSZAB	FAKTURISANJE SITUACIJA PO UGOVORU-TS ZABLJAK		1.000	471,072.43	0.00	471,072.43	21.00	569,997.64	569,997.64
				Ukupna količina:	1.000					

Rakapitulacija poreza po tarifama:

Tarifa	%	Osnovica	Porez
1.	21.00	471,072.43	98,925.21

Iznos računa	471,072.43
Rabat	0.00
Neto iznos	471,072.43
PDV	98,925.21
Za uplatu	569,997.64

V privremena situacija. Iznos izvedenih situacija 569.997,64 eur sa pdv-om, Pravdanje avansa 113.999,53 sa pdv-om. Za plaćanje 455.998,11eur

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 17/2023

Za prodavca:

Za kupca:

Pohvale, žalbe, sugestije slati na mail reklamacije@novivolvox.me

Put Vojislavljevića br. 91, Podgorica, Crna Gora, PIB: 02766515, PDV: 30/31-09042-2

Žiro Računi: 540-3168-50 ERSTE, 510-82233-12 CKB, 530-17143-91 NLB, 520-8971-31 HB, 555-2967-75 ADDIKO, 560-1073-03 UCB, 575-175-82 Ziraat, 565-193-90 Lovćen, 580-558-66 Adriatic, 535-10747-42 Prva, 570-1110009601-71 Zapad
Telefon: +382 20 418 000, e-mail: novivolvox@novivolvox.me, web: www.volvox.me

Novi Volvox D.O.O. Podgorica,
Bulevar Vojislavljevića 91
PIB 02766515
PDV 30/31-09042-2
Broj dokumenta (arh.broj) : 1202.
Datum i mjesto : 28.07.2023.g. Podgorica

CGES d.o.o Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
PIB: 02751372
PDV: 30/31-08688-3

1202 – V PRIVREMENA SITUACIJA

Za radove izvedene u periodu od 30.06.2023. do 28.07.2023.

Naziv predmeta nabavke Izrada Glavnog projekta, izvodjenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak

Na osnovu Ugovora broj: 9317 od 10.09.2020.godine i aneksa ugovora br.301-0/22-2232/2 od 30.09.2022.godine:


Obračun izvršenih radova

	Cijena bez PDV, €	Stopa PDV, %	Cijena PDV, €	Cijena sa PDV, €
1. Ugovorena vrijednost radova	4.460.400,00	21%	936.684,00	5.397.084,00
2. Ukupna vrijednost izvedenih radova	3.737.075,63	21%	784.785,88	4.521.861,51
3. Ovjereni iznosi po prethodnim situacijama	3.266.003,20	21%	685.860,67	3.951.863,87
4. Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji, (2.) – (3.)	471.072,43	21%	98.925,21	569.997,64
5. Odbija se avans 20 %	94.214,49	21%	19.785,04	113.999,53
6. Za isplatu (4.)-(5.)	376.857,94	21%	79.140,17	455.998,11

Uplatu izvršiti na žiro-račun broj:

BANKE CRNE GORE

Prilog: Specifikacija izvršenih radova



Datum: 28.07.2023. godine

Specifikacija obračuna izvršenih radova za objekat TS 110/35 kV Žabljak

[illegible]

DM

Staren Vupović, dipl.inž.



Crna Gora

Ministarstvo ekologije,

prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat za građevinarstvo

Direkcija za izdavanje dozvola

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 264

+382 20 446 294

fax: +382 20 446 215

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD			
PODGORICA			
Primljeno: 16.6.22			
5098			

Broj: UPI 10-333/22-365/14

Podgorica, 13.06.2022.godine

„CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD

PODGORICA

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

U prilogu dopisa dostavljamo vam rješenje kojim se izdaje građevinska dozvola za složeni inženjerski objekat - TS 110/35 kV Žabljak, na UP 1210a, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/2 KO Žabljak I i UP 1210b, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/3 KO Žabljak I, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I, Opština Žabljak.



Ovlašćeno službeno lice

Borka Novković, samostalna savjetnica I

DOSTAVLJENO:

- Investitoru;
- Direktoratu za inspeksijske poslove i licenciranje;
- Opštini Žabljak;
- a/a.



CRNA GORA
 MINISTARSTVO EKOLOGIJE,
 PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA
 DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
 Direkcija za izdavanje dozvola
 Broj: UPI 10-333/22-365/14
 Podgorica, 13.06.2022.godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, rješavajući po zahtjevu „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica, za izdavanje građevinske dozvole složeni inženjerski objekat - TS 110/35 kV Žabljak, na UP 1210a, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/2 KO Žabljak I i UP 1210b, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/3 KO Žabljak I, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I, Opština Žabljak, na osnovu čl. 172 i 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 064/17, 44/18, 63/18 i 082/20) i čl. 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 056/14, 020/15, 040/16 i 037/17), donosi

RJEŠENJE

IZDAJE SE „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica građevinska dozvola za složeni inženjerski objekat - TS 110/35 kV Žabljak, na UP 1210a, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/2 KO Žabljak I i UP 1210b, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/3 KO Žabljak I, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I, Opština Žabljak.

Trafostanica TS 110/35 kV Žabljak se sastoji od:

- komandno-pogonske zgrade sa gasom izolovanim postrojenjem, spratnosti Po+P (podrumska tehnička etaža + prizemlje), površine prizemlja 327,1 m², ukupne bruto površine 478,58 m²;
- energetske transformatora sa kadama i transformatorskim boksom;
- portala;
- uljne jame sa uljnom kanalizacijom;
- dizel agregata sa nadstrešnicom;
- transportne staze i platoa za prevoz i manipulaciju.

Radovi na izgradnji TS 110/35 kV Žabljak, na UP 1210a, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/2 KO Žabljak I i UP 1210b, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/3 KO Žabljak I, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I, Opština Žabljak, biće izvedeni u svemu prema glavnom projektu koji je urađen od strane ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini Petra Popovića, dipl.inž.arhitekture i privrednih društava: „Eurozox“ DOO Danilovgrad, „Asfalt-beton gradnja“ DOO Podgorica i „Liming projekt“ DOO Podgorica.

Revizija glavnog projekta TS 110/35 kV Žabljak, na UP 1210a, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/2 KO Žabljak I i UP 1210b, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/3 KO Žabljak I, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog

urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I, Opština Žabljak, urađena je od strane revizora koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini Milenka Markovića, dipl.inž.elektrotehnike i privrednog društva „Sistem-MNE“ DOO Podgorica.

Investitor je dužan da danom dobijanja građevinske dozvole, na mjestu izgradnje objekta istakne tablu sa podacima: o investitoru, projektantima, izvođaču radova, ovlaštenom inženjeru koji je rukovodio izradom tehničke dokumentacije, ovlaštenom inženjeru koji rukovodi građenjem i revizoru koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije, 3D vizualizacijom objekta, odnosno prikazom trase infrastrukture i dr. - član 182 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

O b r a z l o ž e n j e

„CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica obratilo se ovom ministarstvu zahtjevom broj UPI 10-333/22-365/1 od 19.04.2022.godine i dopunama zahtjeva br. UPI 10-333/22-365/11 od 27.05.2022.godine i UPI 10-333/22-365/13 od 09.06.2022.godine za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat - TS 110/35 kV Žabljak, na UP 1210a, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/2 KO Žabljak I i UP 1210b, koja se sastoji od katastarske parcele 3795/3 KO Žabljak I, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I, Opština Žabljak .

Uvidom u spise predmeta, utvrđeno je da je dostavljena i pribavljena slijedeća dokumentacija:

- Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanice TS 110/35 kV „Žabljak“, na urbanističkoj parceli UP 1210a, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I („Sl. list CG“ – opštinski propisi, br. 47/18), u Opštini Žabljak, izdati od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj: 1062-4695/14 od 26.12.2019.godine;
- Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanice TS 110/35 kV „Žabljak“, na urbanističkoj parceli UP 1210b, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I („Sl. list CG“ – opštinski propisi, br. 47/18), u Opštini Žabljak, izdati od strane Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, broj: 01-914/12 od 25.06.2021.godine;
- Glavni projekat objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanice TS 110/35 kV „Žabljak“, na UP 1210a i UP 1210b, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I, Opština Žabljak, urađen od strane ovlaštenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini Petra Popovića, dipl.inž.arh. i privrednih društava: „Eurozox“ DOO Danilovgrad, „Asfalt-beton gradnja“ DOO Podgorica i „Liming projekt“ DOO Podgorica, ovjeren elektronskim potpisima Petra Popovića 12.04.2022.godine i Milenka Markovića dana 14.04.2022.godine;
- Rješenje Ministarstva kapitalnih investicija kojim se za vršioca revizije tehničke dokumentacije složenog inženjerskog objekta – GP izgradnja TS 110/35 kV Žabljak, imenuje „Sistem-MNE“ DOO Podgorica, broj: 03-302/21-11010/2 od 15.10.2021.godine;

- Pozitivni izvještaj o reviziji glavnog projekta trafostanice TS 110/35 kV Žabljak, u Žabljaku, urađen od strane revizora koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije u cjelini Milenka Markovića, dipl.inž.el. i privrednog društva „Sistem-MNE“ DOO Podgorica, broj: 56/22 od 14.04.2022.godine, ovjeren elektronskim potpisima Sanje Marković, Emira Veskovića i Milenka Markovića dana 14.04.2022.godine;
- List nepokretnosti 180 – izvod za k.p. 3795/2 i 3795/3 KO Žabljak I, izdat od strane Uprave za katastar i državnu imovinu – PJ Žabljak, broj: 114-919-1799/2022 od 26.05.2022.godine;
- Kopija plana izdata od strane Uprave za katastar i državnu imovinu – PJ Žabljak, broj: 156-22 od 04.05.2022.godine;
- Saglasnost „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica br.10-10-8006 od 11.03.2022.godine;
- Dopuna saglasnosti br.10-10-8006 od 11.03.2022.godine, izadata od strane „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica, broj:10-10-20225 od 07.06.2022.godine;
- Rješenje kojim se daje vodna saglasnost na glavni projekat trafostanice TS 110/35 kV Žabljak, na katastarskim parcelama br. 3795/2 i 3795/3 KO Žabljak I, na UP 1210a i UP 1210b, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I, Opština Žabljak, izdato od strane Uprave za vode, broj:060-327/22-02012-63 od 12.05.2022.godine;
- Polisa osiguranje od odgovornosti broj: 7762313 od 17.01.2022.godine, za osiguranika „Eurozox“ DOO Danilovgrad, izdata od strane „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica;
- Polisa osiguranje odgovornosti za „Sistem-MNE“ DOO Podgorica, izdata od strane „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica, broj: 6-42253 od 09.03.2022.godine.

Postupajući po zahtjevu za izdavanje predmetne građevinske dozvole na opisanoj lokaciji u smislu člana 181 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 064/17, 44/18, 63/18 i 082/20), kojim je utvrđeno da dokaze, saglasnosti i mišljenja iz stava 3 tač. 3 i 4 ovog člana, pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti, ovo ministarstvo je aktima broj: UPI 10-333/22-365/3, UPI 10-333/22-365/6, UPI 10-333/22-365/8 i UPI 10-333/22-365/5, svi od 26.04.2022.godine, od nadležnih organa: Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za vanredne situacije, Opštine Žabljak-Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, „Komunalno i vodovod“ DOO Žabljak i „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD Podgorica, tražilo izdavanje: protivpožarne, saobraćajne i vodovodne saglasnosti na glavni projekat i elektro saglasnosti na priključenje.

Kako u zakonom utvrđenom roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje traženih dokaza, od nadležnih tehničkih organa: Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za vanredne situacije, Opštine Žabljak-Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, „Komunalno i vodovod“ DOO Žabljak i „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD Podgorica, isti nijesu dostavljeni (povratnice od 29.04.2022.godine i 04.05.2022.godine), to su se stekli uslovi za primjenu člana 181 stav 6 Zakona, odnosno da se smatra, da su saglasni sa revidovanim glavnim projektom.

Postupajući po odredbama člana 181 stav 3 tač. 3 i 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Ministarstvo je pribavilo List nepokretnosti 180 – izvod za k.p.

3795/2 i 3795/3 KO Žabljak I, izdat od strane Uprave za katastar i državnu imovinu – PJ Žabljak, broj: 114-919-1508/2022 od 04.05.2022.godine. Uvidom u pomenuti LN, utvrđeno je da su katastarske parcele br. 3795/2 i 3795/3 KO Žabljak I, svojina „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica o čemu je ovaj organ pismenim putem obavjestio podnosioca zahtjeva za izdavanje predmetne građevinske dozvole te je podnosilac zahtjeva - „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica, dostavio List nepokretnosti 180 – izvod za k.p. 3795/2 i 3795/3 KO Žabljak I, izdat od strane Uprave za katastar i državnu imovinu – PJ Žabljak, broj: 114-919-1799/2022 od 26.05.2022.godine u kome je u rubrici „opis prava“ upisana zabilježba saglasnosti „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica br.10-10-8006 od 11.03.2022.godine da „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica može pristupiti izvođenju radova na izgradnji TS 110 kV Žabljak sve u skladu sa projektnom dokumentacijom i UT uslovima br.1062-4695/14 od 26.12.2019.godine izdatim od Ministarstva održivog razvoja i turizma i UT uslovima br.01-914/12 od 25.06.2021.godine izdatih od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i uređenja prostora.

Podnosilac zahtjeva je dostavio takođe saglasnost „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica br.10-10-8006 od 11.03.2022.godine, u kojoj je u tački 3 navedeno: „Ova saglasnost se daje investitoru za potrebe izgradnje predmetnog energetskog objekta i, odnosno pribavljanja dozvole za gradnju, na koje rješenje davalac saglasnosti neće izjavljivati žalbu, dok će se imovinsko pravni odnosi između DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, kao vlasnika navedenih katastarskih parcela i AD „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ Podgorica kao investitora, regulisati naknadno, odgovarajućim pravnim poslom.“ Takođe je dostavio Dopunu saglasnosti, broj:10-10-20225 od 07.06.2022.godine, da „CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM“ AD Podgorica u svojstvu investitora, za potrebe izgradnje energetskog objekta – TS 110 kV Žabljak, na dijelu kp.br. 3795/2, 3795/3, 3795/4 i 3795/6 KO Žabljak, može pribaviti građevinsku dozvolu od strane nadležnog organa.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, razmotrilo je podnešeni zahtjev sa priloženom dokumentacijom i našlo da je isti osnovan, a ovo iz sljedećih razloga:

Članom 172 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 064/17, 44/18, 63/18 i 082/20), taksativno su utvrđeni složeni inženjerski objekti a članom 181 stav 1 Zakona je propisano da građevinsku dozvolu za građenje složenog inženjerskog objekta izdaje Ministarstvo. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor (član 181 stav 2 Zakona).

Članom 181 stav 3 istog zakona, propisano je da se građevinska dozvola izdaje rješenjem na osnovu: idejnog projekta, odnosno glavnog projekta, ovjerenih u skladu sa ovim zakonom; izvještaja o pozitivnoj reviziji idejnog projekta odnosno glavnog projekta; dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, odluka o utvrđivanju javnog interesa i dr.) ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu; saglasnosti na elaborat zaštite životne sredine ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu idejnog projekta, odnosno saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima ako se građevinska dozvola izdaje na osnovu glavnog projekta i dokaza o osiguranju od odgovornosti privrednog društva koje je izradilo i revidovalo idejni, odnosno glavni projekat.

Stavom 4 istog člana Zakona, utvrđeno je da dokaze, saglasnosti i mišljenja iz stava 3 tač. 3 i 4 ovog člana, pribavlja Ministarstvo po službenoj dužnosti, a stavom 5 istog člana je utvrđeno da za izdavanje dokaza, saglasnosti i mišljenja iz stava 3 tačka 3 i 4 ovog člana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Ako organi za tehničke uslove ne dostave dokaze, saglasnosti i mišljenja iz stava 3 tač. 3 i 4 ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa revidovanim idejnim, odnosno glavnim projektom – član 181 stav 6 Zakona.

Članom 239 stav 1 i stav 2 tačka 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 064/17, 44/18, 63/18 i 082/20), propisano je da za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, do početka primjene propisa iz člana 62 stav 3 i člana 64 stav 6 ovog zakona, investitor plaća naknadu. Izuzetno od stava 1 ovog člana, investitor ne plaća naknadu za objekte od opšteg interesa iz člana 7 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), osim ugostiteljskih objekata definisanih ovom odredbom.

Članom 7 stav 2 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, utvrđeno je da se državnim objektima od opšteg interesa, pored ostalih, smatraju i objekti prenosne i distributivna mreže naponskog nivoa 35 kV i više.

Rješavajući po navedenom zahtjevu, a na osnovu uvida u spise predmeta ovo ministarstvo nalazi da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu člana 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, već se tužbom može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

Ovlašćeno službeno lice

 Borka Novković, samostalna savjetnica I



Br. 1203

Podgorica, 11.07.2022. godine

Na osnovu člana 122 i 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 41 Statuta D.O.O. za proizvodnju, promet i usluge, export-import "Novi Volvox" Podgorica, izvršni direktor Samo Jovičević, dana 11.07.2022. godine donio je

ODLUKU

I Imenuju se za ovlašćene inženjere na izgradnji objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanica TS 110/35kV Žabljak, koji je planiran na lokaciji UP 1210a i 1210b, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I, Opština Žabljak; Kat.parcela 3795/2 i 3795/3 K.O. Žabljak I, Opština Žabljak, sledeća lica:

- Ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekata u cjelini i ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji rukovodi izvođenjem elektrotehničke vrste radova: **Milonja Dragović, dipl. inženjer elektrotehnike** (DOO „Novi Volvox“);

- Saradnik ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi izvođenjem elektrotehničke vrste radova: Milena Filipović-Lutovac spec.sci. elektrotehnike;

- Ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji rukovodi izvođenjem građevinske vrste radova: **Draško Bašović, specijalista građevinarstva, smjer konstruktivni** (DOO „Eurozox“);

- Saradnik ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi izvođenjem građevinske vrste radova: Ozren Čekić, dipl. inženjer građevinarstva (DOO „Novi Volvox“);

38

- Ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji rukovodi izvođenjem mašinske vrste radova: **Novica Čolović, magistar tehničkih nauka** (DOO „Novi Volvox“);

II Imenovani ovlašćeni inženjeri imaju sva prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz relevantnih pozitivnih propisa.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IZVRŠNI DIREKTOR
Samo Jovičević



Crna Gora
Ministarstvo kapitalnih investicija
Direktorat za energetiku i energetska efikasnost

Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 234 179
fax: +382 20 234 331

Broj: 03-302/22-8089/2

05.07.2022.godine

Ministarstvo kapitalnih investicija, na osnovu člana 186a stav 2 i člana 192 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i člana 15 Zakona o državnoj upravi („Službeni list list CG“, br. 78/18), postupajući po zahtjevu Crnogorskog elektroprivrednog sistema a.d. Podgorica, od 01.07.2022. godine, donosi:

R J E Š E N J E

- I. Obrazuje se Komisija u čijem su sastavu:
 1. Sreten Vujović, dipl. inž. elek.
 2. Jadranka Šćepanović, dipl. inž. građ.
- II. Zadatak komisije je vršenje stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta –TS 110/35 kV Žabljak na lokaciji UP 1210a koja se sastoji od katastarske parcele 3795/3 KO Žabljak I, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I,J,G,H,E,F,C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak Opština Žabljak.
- III. Troškove stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta snosi investitor.

O B R A Z L O Ž E N J E

Crnogorski elektroprivredni sistem a.d. Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, obratio se ovom organu sa zahtjevom broj: 03-302/22-8089/1 od 01.07.2022. godine, radi određivanja vršioca stručnog nadzora inženjerskog objekta –TS 110/35 kV Žabljak na lokaciji UP 1210a koja se sastoji od katastarske parcele 3795/3 KO Žabljak I, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I,J,G,H,E,F,C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak Opština Žabljak.

Uz podnijeti zahtjev dostavljena je dokumentacija, koju je ovaj organ cijenio prilikom odlučivanja o ispunjenosti uslova za vršioca tehničkog pregleda složenog inženjerskog objekta i to:

1. Rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, za prenosne elektroenergetske objekte (nadzemni i podzemni dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više), za:

-Sretena Vujovića, dipl. inž. elek.

-Jadranku Šćepanović, dipl. inž. građ.

2. Potvrde o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore za:

-Sretena Vujovića, dipl. inž. elek.

-Jadranku Šćepanović, dipl. inž. građ.


Naime Članom 192 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da djelatnost revizije tehničke dokumentacije, vršenja stručnog nadzora i vršenja tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat može da obavlja i komisija koju čine fizička lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova vršenja revizije, stručnog nadzora i tehničkog pregleda za složene inženjerske objekte, dok stavom 3 istog člana propisano da komisiju određuje organ državne uprave nadležan za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu.

Stručni nadzor složenog inženjerskog objekta objekta I. –TS 110/35 kV Žabljak na lokaciji UP 1210a koja se sastoji od katastarske parcele 3795/3 KO Žabljak I, u zoni „J“, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak Opština Žabljak, izvršiće se shodno članu 188 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i Pravilniku o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije („Službeni list CG“, br. 2/19).

Imajući u vidu da je podnosilac zahtjeva dostavio svu potrebnu dokumentaciju, na osnovu svega prethodno izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja. Tužba se predaje sudu neposredno, putem pošte ili elektronskim putem u dva primjerka.





1115
10.09.20

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, PIB: 02751372, PDV reg.broj: 30/31-08688-3, broj računa: 510-27152-64, naziv banke: CKB ad Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Dragan Kujović, dipl.ing. (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Novi Volvox d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Vojislavljevića 81, Broj računa: 555-2967-75, Naziv banke: Addiko banka, koga zastupa izvršni direktor Mila Milović, (u daljem tekstu: **Izvođač**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za izradu Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak, u svemu prema Projektnom zadatku datom u tenderskoj dokumentaciji. Radovi se izvode po sistemu „ključ u ruke“, što znači da se Izvođač samostalno obavezuje da izvrši skupa sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu objekta u njihovoj funkcionalnoj cjelovitosti, odnosno da ukupna ugovorena cijena obuhvata vrijednost svih nepredviđenih i viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova na ugovorenu cijenu, broj: 16/19 od 31.12.2019. godine; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 8443 od 13.08.2020. godine; Ponuda ponuđača Novi Volvox d.o.o. Podgorica broj 6956 od 01.07.2020. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je izrada Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak, u svemu prema Projektnom zadatku datom u tenderskoj dokumentaciji i na osnovu prihvaćene ponude broj: 6956 od 01.07.2020. godine.

Radovi se izvode po sistemu „ključ u ruke“, što znači da se Izvođač samostalno obavezuje da izvrši skupa sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu objekta u njihovoj funkcionalnoj cjelovitosti, odnosno da ukupna ugovorena cijena obuhvata vrijednost svih nepredviđenih i viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih poslova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da poslove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se zakona, tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za projektovanje i građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 3

Izvođač se obavezuje da sve poslove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 3.718.500,00 eura bez PDV-a, odnosno 4.499.385,00 eura sa PDV-om.

U neto ponudenu cijenu, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (u cijenu uračunati i troškovi špedicije i istovara robe, carine, takse i druge dažbine – što znači da padaju na teret Izvođača). Ugovorne strane su saglasne da je ugovorna cijena fiksna i ne podliježe reviziji do konačne realizacije ovog Ugovora.

Član 4

Isplata svih poslova iz člana 1 ovog ugovora izvršiće se avansno u visini od 20% od iznosa ugovorene cijene, ostatak prema privremenim i okončanoj situaciji prihvaćenim i ovjerenim od strane Stručnog nadzora u roku od 30 dana.

Način plaćanja je virmanski.

Član 5

Izvođač se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog ugovora kompletno završi i preda Naručiocu u roku od 770 dana od dana zaključivanja ugovora sljedećom dinamikom:

- Izrada Glavnog projekta je 150 dana od dana potpisivanja ugovora,
- Revizija projekta je 40 dana (obaveza Naručioca),
- Otklanjanje primjdbi Revizione komisije je 20 dana,
- Ponovna revizija ispravljenog projekta je 10 dana,
- 30 dana za građevinsku dozvolu koju pribavlja Naručilac,
- 520 dana za izvođenje radova na izgradnji TS 110/35kV Žabljak,

Naručilac se obavezuje da Izvođača uvede u posao na terenu u roku od 7 dana od dana dobijanja građevinske dozvole.

U cilju obezbjeđenja plaćanja Naručilac garantuje „Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki“ i koja je sastavni dio ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je Žabljak (dio katastr. parcele broj 3795 K.O. Žabljak).

Član 6

Naručilac ima pravo da u toku izrade Glavnog projekta vrši uvid u stepen gotovosti i kvalitet izradene projektne dokumentacije, koju je Izvođač dužan predati u roku od 150 dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

Naručilac se obavezuje da nakon predaje tehničke dokumentacije od strane Izvođača, istu preda revidentu koji će biti određen od strane Naručioca, koji će obaviti tehničku kontrolu predmetne dokumentacije u roku od 40 dana. Troškove revizije snosi Naručilac.

Izvođač se obavezuje da postupi po eventualnim primjedbama vršioca revizije u roku od 20 dana nakon čega će Naručilac organizovati ponovnu reviziju ispravljenog glavnog projekta.

Naručilac je dužan obavještavati Izvođača o toku i dinamici revizije projektne dokumentacije kao i aktivnostima oko pribavljanja građevinske dozvole kako bi se Izvođač blagovremeno pripremio za početak izgradnje.

Izvođač se obavezuje da radove na izgradnji TS 110/35kV Žabljak izvrši u roku od 520 dana od dana uvođenja u posao. Rok za uvođenje u posao na terenu je 7 dana od dana dobijanja građevinske dozvole.

Član 7

Smatra se da je Izvođač uveden u posao izrade Glavnog projekta, kada izvrši uvid u postojeću projektnu dokumentaciju koju posjeduje Naručilac i izvrši obilazak lokacije na kojoj se izvode radovi radi potreba izrade projektne dokumentacije, evidentira objekte prenosne i distributivne mreže koje je potrebno dovesti u beznaponsko stanje radi izvođenja radova.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio od naručioca lokaciju i ovjereni revidovani Glavni projekat u elektronskoj i analognoj formi, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Prije početka izvođenja radova na terenu, Naručilac će predati Izvođaču građevinsku dozvolu.

Građevinski dnevnik se vodi u dva primjerka, od kojih je jedan kod Naručioca, a drugi ostaje kod Izvođača.

Ugovorne strane će sporazumno, odmah na početku izvođenja radova utvrditi način ovjeravanje građevinskog dnevnika.

Izvođač je dužan da propisanu gradilišnu dokumentaciju vodi u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige ("Službeni list Crne Gore", br. 068/18 od 19.10.2018).

Član 8

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne izvrši radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale) 1 ‰ ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka svih radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i razliku do potpune naknade štete.

Član 9

Izvođač je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

- bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za povraćaj avansnog plaćanja u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora.

- bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi trideset dana duže od roka izvršenja ugovora tj. od roka iz člana 5 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Izvođač je obavezan da u roku od deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu, bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 30 dana dužim od garantnog roka predviđenog ovom tenderskom dokumentacijom.

Član 10

Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 500.000,00 eura, sa rokom važenja trideset dana duže od tehničkog prijema objekta.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj 16/19 od 31.12.2019. godine za izradu Glavnog projekta, izvođenje radova, isporuka i ugradnja opreme po revidovanom Glavnom projektu i izrada projekta izvedenog objekta TS 110/35 kV Žabljak i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak sa rokom važenja trideset dana duže od tehničkog prijema objekta.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Eventualne sporove u vezi sredstava finansijskog obezbjeđenja ovog ugovora rešavaće stvarno nadležni sud u Podgorici.

Član 11

Naručilac će obezbijediti stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova, o čemu će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: stručni nadzor).

Ako u toku izvođenja radova dode do promjene stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Član 12

Stručni nadzor ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove u skladu sa revidovanim Glavnim projektom, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, kao i da vrši i druge poslove u skladu sa članom 95 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG 64/17).

Član 13

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 14

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetne opreme.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Član 15

Izvođač je dužan da u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju:

- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije u cjelini - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji izrađuje dio tehničke dokumentacije - građevinski projekat -lice koje ispunjeva uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji izrađuje dio tehničke dokumentacije - arhitektonski projekat - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji izrađuje dio tehničke dokumentacije - elektrotehnički projekat - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji izrađuje dio tehničke dokumentacije - mašinski projekat - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćeno stručno lice za izradu geodetske tehničke dokumentacije - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti
- ovlašćeno stručno lice za izradu projekta geoloških istraživanja i izradu elaborata o geološkim istraživanjima - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima
- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji će rukovoditi građenjem objekata u cjelini - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - elektrotehnička vrsta radova - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - arhitektonska vrsta radova - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - mašinska vrsta radova - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
- ovlašćena stručna lica za izvođenje geodetskih radova - lica koja privredno društvo mora imati u svom sastavu za izvođenje geodetskih radova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti
- ovlašćena stručna lica za vršenje geoloških istraživanja - lica koja privredno društvo mora imati u svom sastavu za vršenje geoloških istraživanja u skladu Zakonom o geološkim istraživanjima

Član 16

Izvođač je dužan da organizuje i sprovede mjere zaštite na radu, dužan je da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme,

uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 17

Garantni rok za za ugrađenu opremu je 24 mjeseca, za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta (građevinski dio objekta: komandno-pogonska zgrada, potporni zidovi, konstrukcija i temelji portala i nosača opreme, temelji energetskih transformatora i pristupne saobraćajnice) je 120 mjeseci.

Izvođač garantuje da je oprema koju će ugraditi nova i neupotrebljavana.

Izvođač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka na ugrađenu opremu i na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka.

Garantni rok počinje da važi od trenutka dobijanja pozitivnog mišljenja komisije za tehnički pregled objekta.

Član 18

Kvalitet opreme koja se ugrađuje, Izvođač mora da dokaže atestima i ispitnim protokolima.

Izvođač je obavezan da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci dostavi zaključke protokola o provedenim tipskim ispitivanjima navedenim u Tabelarnom pregledu tipskih ispitivanja ne starije od 10 godina, za GIS koje je predmet ugovora. Tipiska ispitivanja treba da su izvršena u skladu sa IEC standardima definisanim tenderskom dokumentacijom. Ukoliko nije došlo do izmjene u relevantnom važećem standardu i ukoliko nije došlo do modifikacije ili izmjene u konstrukciji opreme, što je potrebno da se navede u Izjavi koju će izvođač dostaviti uz protokole o tipskom ispitivanju tj. prilikom realizacije ugovora, biće prihvaćeni i protokoli o tipskim ispitivanjima stariji od deset (10) godina, a treba da bude data od strane proizvođača GIS-a (Izjava u slobodnoj formi).

Način sprovođenja kontrole kvaliteta za Tehničku kontrolu projektne dokumentacije (reviziju glavnog projekta) će izvršiti Komisija koju će odrediti Naručilac u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/17).

Način sprovođenja kontrole kvaliteta za 110kV opremu: GIS postrojenje 110kV, prekidače, rastavljače, strujne mjerne transformatore, naponske mjerne transformatore, odvodnike prenapona, energetske transformatore, kablove 110kV, provodnike, izolatore, ovjesnu i spojnu opremu i OPGW uže potrebno je nakon završetka proizvodnje i nakon montaže u fabrici izvršiti prijemna ispitivanja, u skladu sa IEC standardima. Izvođač je dužan da omogući da prijemnim ispitivanjima prisustvuju predstavnici Naručioca i to:

- za GIS - 2 predstavnika Naručioca
- za transformatore - 2 predstavnika Naručioca
- međufazna kontrola za transformatore – 2 predstavnika Naručioca
- za upravljanje i zaštitu - 3 predstavnika Naručioca
- za odvodnike prenapona – 2 predstavnika Naručioca
- čeličnu konstrukciju – 2 predstavnika Naručioca

Za opremu upravljanja i zaštite potrebno je organizovati obuku osoblja Naručioca i prijemna ispitivanja za tri predstavnika u trajanju od 5 dana. Dozvoljava se da se obuka osoblja Naručioca i prijemna ispitivanja održe istovremeno. Svi troškovi (prevoz, smještaj i hrana) padaju na teret Izvođača.

Ukoliko neko od prijemnih ispitivanja bude neuspješno, troškove ponovnog ispitivanja snosi Izvođač. Program prijemnih ispitivanja Izvođač je dužan najmanje u roku od 30 dana prije obavljanja ispitivanja dostaviti Naručiocu na odobrenje. Naručilac je dužan usaglasiti program sa Izvođačem u roku od 10 dana od dostavljanja programa na odobrenje.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta za energetske transformatore u skladu sa zahtjevima uslova za opremu potrebno je sprovesti međufaznu kontrolu tokom procesa proizvodnje istog. Faza u kojoj je potrebno sprovesti međufaznu kontrolu će se dogovoriti tokom proizvodnje (poglavlje 16. Transformatori, tačka 10 pregledi). Svi troškovi međufazne kontrole za dva predstavnika Naručioca (prevoz, smještaj i hrana) padaju na teret Izvođača.

Potrebno je potpisati zapisnik kod međufazne kontrole i prijemnih ispitivanja.

Ako se tokom proizvodnje, ispitivanja i isporuke utvrdi da roba ima bilo kakve nedostatke u odnosu na zahtjeve definisane u tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije, naručilac ima pravo da odbije isporuku.

Ukoliko kvalitet ugrađene opreme ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetnu opremu zamijeni kvalitetnom i da radove dovede u ispravno stanje i sve o svom trošku.

Član 19

Nakon što je Izvođač izvršio sve radove na izgradnji objekta koji je predmet ugovora, dužan je da u pisanoj formi obavijesti Naručioca da su radovi u cjelosti završeni i spremni za tehnički pregled. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko stručnog nadzora.

Završetkom radova smatraće se momenat kada je stručni nadzor konstatovao da su završeni svi radovi predviđeni Glavnim projektom i potpisana okončana situacija.

Izvođač je dužan da prisustvuje tehničkom pregledu i prijemu objekta i da na zahtjev vršioca tehničkog pregleda pruži sva tražena objašnjenja i dokumentaciju.

Član 20

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Član 21

Obaveze Izvođača su:

Snimanje terena i izrada potrebnih podloga za izradu Glavnog projekta;

Prikupljanje svih podataka i informacija potrebnih za izradu Glavnog projekta i izgradnju, uključujući koordinaciju sa raznim nadležnim institucijama za potrebe lociranja i priključivanja na postojeće kablove, kanalizacione cijevi, vodovodne cijevi i druge podzemne instalacije i prepreke.

Izrada Glavnog projekta izgradnje TS 110/35kV Žabljak u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017)

Sadržaj projektne dokumentacije treba da bude u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017), Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018)

Na lokaciji objekta Izvođač će imati obaveze:

- Ispitivanje vode i upotrebljenih materijala,

- Nabavku, transport, obradu, skladištenje i ugrađivanje svih potrebnih materijala u skladu sa revidovanim i prihvaćenom tehničkom dokumentacijom u dogovoru sa Naručiocem,
- Izvođenje zemljanih radova, nivelisanje i ozelenjavanje vezano za zgradu GIS 110kV,
- Izvođenje radova na polaganju kablova za sopstvenu potrošnju TS 110/35kV Žabljak iz dijela TS koji pripada CEDIS-u, u kom su smješteni transformatori sopstvene potrošnje, radovi na platou između dva objekta: radovi na iskopu, polaganju, zatrpavanju, betonski/asfaltni radovi i dr..
- Poravnanje i planiranje terena na platou u vlasništvu CGES AD Podgorica,
- Izvođenje radova na izgradnji objekta TS 110/35kV Žabljak,
- Izvođenje putarskih radova u krugu objekta,
- Izgradnju sistema atmosferske kanalizacije,
- Izgradnju konstrukcije i temelja postrojenja,
- Izvođenje radova od konstruktivnog čelika,
- Izgradnju kablovske trase i kanala,
- Izgradnju sistema spoljne rasvjete, uključujući sigurnosnu rasvjetu samo za zone transformatora,
- Izgradnju elektro i rasvjetne instalacije za objekat TS 110/35kV Žabljak
- Izgradnju podne mreže za uzemljenje u objektu TS 110/35kV Žabljak, sve u skladu sa preporukama proizvođača GIS 110kV,
- Izgradnju ventilacionog sistema za objekat TS 110/35kV Žabljak,
- Izgradnju instalacije za detekciju požara i alarm u objektu TS 110/35kV Žabljak
- Izgradnja transformatorske kade, temelja navoznih šina, uljne kanalizacije i uljne jame sa separatorom ulja,
- Vršanje modifikovanja i prilagođavanje postojećih radova, prema potrebama,
- Izvođenje pripremno-završnih i privremenih radova,
- Evidenciju radova koji odstupaju od radova predviđenih tehničkom dokumentacijom i izradu svih crteža i radioničkih crteža u slučaju potrebe,
- Izvođenje svih neophodnih pratećih radova u cilju izvršenja građevinskih i instalaterskih radova

Član 22

Obaveze Naručioca su:

- Praćenje projekta i pomoć u realizaciji
- Odobrenje dokumentacije u skladu sa tehničkom specifikacijom
- Revizija Glavnog Projekta
- Dobijanje građevinske dozvole
- Vršanje postupka eksproprijacije,
- Komunikacija sa MUP-om oko obezbjeđenja eventualnih zaustavljanja saobraćaja
- Komunikacija sa NDC, CEDIS-om oko obezbjeđenja beznaponskih stanja mreže
- Vršanje stručnog nadzora na izvođenju radova
- Organizacija tehničkog prijema
- Provjeru usklađenosti projekta održavanja sa izvedenim radovima na licu mjesta.

Član 23

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 24

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći:

- U slučaju da izvedeni radovi odstupaju od revidovanog Glavnog projekta.
- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet opreme koja se ugrađuje odstupa od ugovorenog, odnosno ponudnog kvaliteta iz ponude Izvođača,
- U slučaju da se Izvođač ne pridržava ugovorenog roka izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova i nakon pisanog upozorenja Naručioca.
- U slučaju da Izvođač prije početka radova ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 25

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- tenderska dokumentacija
- ponuda Izvođača broj 6956 od 01.07.2020. godine,
- izjava Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki,
- garancija za avansno plaćanje i garancija dobro izvršenje ugovora
- polisa osiguranju od profesionalne odgovornosti

Član 26

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenice se odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list broj CG 64/17"), Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018), Zakonom o geološkim istraživanjima ("Sl. listu RCG", br. 28/1993, 42/94, 26/07, "Sl. listu CG", br. 28/11) i Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list Crne Gore br. 47/08) koje su primjenljive i odnose se na ugovor o izvođenju radova.

Član 27

Ugovorne stranke su saglasne da eventualne sporove u vezi ovog ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, spor će rješavati stvarno nadležan sud u Podgorici.

Član 28

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN ("Sl. Crne Gore", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 41/17) ništav je.

Član 29

Izvođač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od osam dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

01
ZA NARUČIOCA

Izvršni direktor
Dragan Kujović



ZA IZVOĐAČA

Izvršni direktor
Mila Milović

BU
DD

FINANSIJSKI DIO PONUDE

R.B.	Opis predmeta	Opis karakteristične ponudnog predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina	Jedinica napajanja	ukupna iznosa bez pdv-a (E)	pdv (F)	ukupna iznosa sa pdv-om (G)
1	Izrada Glavnog projekta	U svemu prema Projektom zadaku (PRIOLOG 1) koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.	komplet	1	70.000,00	70.000,00	14.700,00	84.700,00
2	Isporučka i ugradnja 110 kV SF ₆ Gasom Izolovano postrojenje za unutrašnju montažu, sa jednostrukim sabirnicama, sa dispozicijom 110 kV postrojenja u tzv. „H“ šemi.	Isporučka i ugradnja 110 kV SF ₆ Gasom Izolovano postrojenje za unutrašnju montažu, sa jednostrukim sabirnicama, sa dispozicijom 110 kV postrojenja u tzv. „H“ šemi.	komplet	1	1.501.500,00	1.501.500,00	315.315,00	1.816.815,00
	Trofazni, tronomotajni,							

3	punjen uljem, sa stabilizacionim namotajem, hermetički zatvoren, sa regulacionom sklopom pod opterećenjem, za spoljnu montažu sa uključenom opremom za povezivanje transformatora na 110 i 35kV stranu uključujući i opremu za uzemljenje neutralne tačke transformatora	U svemu prema PRILOGU II – TEHNIČKI ZAHTEJEVI – tačka 16 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.	kom	2	330.000,00	660.000,00	138.600,00	798.600,00
4	Oprema i materijal za 110 kV primarne veze	Kabal - Al provodnik 1000 mm ² , XLPE, 123 kV za potrebe priključenja na 110kV postrojenje (priključenje transformatora i dalekovoda) i -Ostala oprema bez kablova – kablovske završnice, priključci za GIS, odvodnici prenapona, priključna užad, izolatorski lanci PRILOGU II – TEHNIČKI ZAHTEJEVI – tačka 12 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije	komplet	1	100.000,00	100.000,00	21.000,00	121.000,00
5	Oprema za zaštitu:	Oprema za zaštitu PRILOGU II – TEHNIČKI ZAHTEJEVI – tačka 17.9 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije -110 kV zaštita dalekovoda Brezna , Pljevlja i rezervnog polja, - zaštita spojnog polja -Zaštita za 110/35kV, 20 MVA energetske transformator – 2 transf. i -Zaštita sabirnica - Studija podešenja zaštite	komplet	1	150.000,00	150.000,00	31.500,00	181.500,00
		-sistem za upravljanje i nadgledanje (SCMS), komplet, -upravljanje na nivou TS, kompletno, -upravljanje na nivou polja, kompletno, -upravljačka tabla polja, kompletno,						

6	Sistem za upravljanje i nadgledanje rada stanice	-upravljanje pomoćnog napajanja, kompletno, SCADA i ormar za postojeci SCADA sistem, prema Prilogu 2, kompletno, -obračunsko mjerenje energije, sa multifunkcionalnim brojilima energije i potrebne opreme, sa odgovarajućim ormanom, prema PRILOGU II - TEHNIČKI ZAHTEJEVI - tačka 17.1-17.8 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije	komplet	1	130.000,00	130.000,00	27.300,00	157.300,00
7	Naizmjenični i jednosmjerni distributivni sistemi	-400/230 V AC distributivni ormar sa razvodom, i napojnim kablom 1 kV, kompletno, -110 V DC distributivni sistem sa razvodom, (baterije+ispravljač), kompletno i -dizel agregat	komplet	1	70.000,00	70.000,00	14.700,00	84.700,00
8	Oprema za telekomunikacije	U svemu prema PRILOGU II - TEHNIČKI ZAHTEJEVI - tačka 18 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.	komplet	1	150.000,00	150.000,00	31.500,00	181.500,00
9	Mostni pokretni kran u svemu prema zahtjevima iz tehničke specifikacije (tačka 21)	U svemu prema PRILOGU II - TEHNIČKI ZAHTEJEVI - tačka 21 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.			40.000,00	40.000,00	8.400,00	48.400,00
		Obavezni rezervni dijelovi: -motor pogonskog mehanizma za prekidače -kom 1, -motor pogonskog mehanizma za tropolni sabirnički rastavljač - kom 1, -motor pogonskog mehanizma 110 V za uzemljivač - kom 1, -signalna sklopka prekidača - kom 1, -signalna sklopka rastavljača - kom 1, -signalna sklopka uzemljivača - kom 1, -jednofazni odvodnik prenapona za spolnu montažu, 123 kV, kompletno - kom 1,						

12/301

10	Obavezni rezervni dijelovi	-Unutrašnji, suvi, utični kablovski završetak, 123 kV, za spoj 110 kV XLPE kabla (Al 1000 mm ²) na kablovski modul GIS postrojenja-kom 1, -spoljašnji kompozitni kablovski završetak, 123 kV, za spoj 110 kV XLPE kabla (Al 1000 mm ²) -kom 1, -upravljajući terminal za 110kV polja- kom 1, -glavna zaštita 110kV polja- kom 1, -glavna zaštita transformatora 110kV- kom 1, -modul binarnih ulaza- kom 3, -binarni izlazni modul- kom 3, -ulazni modul analognih signala-kom 1, -standardni alat i -specijalni alat	komplet	1	80.000,00	80.000,00	15.800,00	96.800,00
11	Oprema i materijal za uzemljenje i gromobransku zaštitu.	U svemu prema PRLOGU II - TEHNIČKI ZAHTJEVI - tačka 20 koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije.	komplet	1	20.000,00	20.000,00	4.200,00	24.200,00
12	Elektromontažni radovi:	-instalacija i montaža GIS postrojenja, uključujući i mostni pokretni kran, -instalacija i montaža energetskih transformatora, 110 kV i 35 kV nulte tačke transformatora sa svim potrebnim materijalom i opremom za montažu i ispitivanje, 110 kV i 35kV primarne veze sa svim potrebnim ožičenijima i ispitivanjima, -instalacioni radovi za sisteme upravljanje, zaštita i mjerenja, sa ožičenijima i ostalim radovima, -instalacioni i montažni radovi koji se odnose na naizmjenični i jednosmjerni pomoćni napon -instalacioni i montažni radovi koji se odnose na sistem uzemljenja i gromobranske zaštite, kompletno.	komplet	1	300.000,00	300.000,00	65.000,00	365.000,00

13	Demontažni radovi	Radovi na demontaži magacina uključujući izradu dijela tehničke dokumentacije koja se odnosi na uklanjanje ovog objekta. Postojeći magacin je potrebno precizno demontirati i odvesti na lokaciju predviđenu od strane CEDIS-a (na udaljenosti do 150 km).	komplet	1	50.000,00	50.000,00	10.500,00	60.500,00
14	Građevinski i građevinsko-zanatski radovi	Građevinski i građevinsko-zanatski radovi obuhvataju sledeće: - nabavku, izradu, transport, isporuku i ugradnju cjelokupnog materijala za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na izgradnji objekta TS 110/35 kV Žabljak, kompletno, - izgradnju objekta TS 110/35kV Žabljak zgradu sa svim elektro, vodovodnom i kanalizacionom i ostalim instalacijama, sisternama za uzemljenje i gromobransku zaštitu, kompletno. Objekat kompletno završno obraditi, - izgradnju dvije transformatorske kade sa temeljima za dva energetska transformatora 110/35kV, 20 MVA sa izgradnjom ostalih potrebnih elemenata i povezivanjem na uljnu kanalizaciju i kablovsku kanalizaciju, kompletno. Temelje transformatora izgraditi za snagu transformatora od po 40MVA po transformatoru (perspektivno stanje). - izgradnju uljne kanalizacije sa šahtovima za reviziju, uključujući uljnu jamu sa separatorom ulja, kompletno, - izgradnju temelja, isporuka i montaža čelične konstrukcije portala i nosača aparata za 110 kV opremu za spoljnu i unutrašnju montažu, kompletno, - izgradnju nosača i montažu kрана za manipulaciju u prostoriji 110 kV GIS, - izgradnju potpornih zidova, kanala za odvod vode na platou, - izgradnju kablovskih kanala,	komplet	1	300.000,00	500.000,00	63.000,00	363.000,00

		-izgradnju manipulatornih puteva u okviru transformatorske stanice, nivelisanje i završna obrada platoa, -izrada pristupnog puta za TS 110/35kV Žabljak od postojećeg magistralnog puta, i						
15	Nabavka, transport, isporuka i opremanje namještajem prostorija	Nabavka, transport, isporuka i opremanje namještajem sledećih prostorija: komandna prostorija, kancelarija, kuhinja, TK sala, prostorija za GIS, hodnik i sanitarni čvor u skladu sa Glavnim projektom.	komplet	1	28.000,00	28.000,00	5.880,00	33.880,00
16	Izrada projekta održavanja objekta TS 110/35 kV Žabljaka (štampana i elektronska verzija u .dwg)	U svemu prema korekcijama glavnog projekta koje nastanu tokom izvođenja radova na izgradnji TS 110/35kV Žabljak	komplet	1	15.000,00	15.000,00	3.150,00	18.150,00
17	Ispitivanja u fabrici	-Za GIS: 2 osobe, -Za transformatore: 2 osobe, -Međufazna kontrola transformatora: 2 osobe, -Za upravljanje i zaštitu: 3 osobe, -Za odvodnike prenapona: 2 osobe, i -Za čeličnu konstrukciju: 2 osobe	komplet	1	18.000,00	18.000,00	3.780,00	21.780,00
18	Obuka osoblja Naručioća u fabrici i na objektu	Obuka osoblja Naručioća u fabrici i na objektu (za GIS postrojenje), prema zahtjevima Naručioća - 5 predstavnika	komplet	1	18.000,00	18.000,00	3.780,00	21.780,00
19	Obuka osoblja Naručioća u fabrici i na objektu, prema zahtjevima Naručioća	-za SCADA sistem - 2 osobe, 5 dana -za zaštitu - 3 osobe, 5 dana	komplet	1	18.000,00	18.000,00	3.780,00	21.780,00
Ukupno bez PDV-a:								3.718.500,00
PDV:								780.885,00
Ukupan iznos sa PDV-om:								4.499.385,00

15/301

Uslovi ponude:

izvršenja ugovora je	770 dana od dana zaključivanja ugovora sljedećom dinamikom: - Izrada Glavnog projekta je 150 dana od dana potpisivanja ugovora, - Revizija projekta je 40 dana (obaveza Naručioca), - Otklanjanje primjdbi Revizione komisije je 20 dana, - Ponovna revizija ispravljenog projekta je 10 dana, - 30 dana za građevinsku dozvolu koju pribavlja Naručilac, - 520 dana za izvođenje radova na izgradnji TS 110/35kV Žabljak, Naručilac se obavezuje da Izvođača uvede u posao na terenu u roku od 7 dana od dana dobijanja građevinske dozvole. U cilju obezbjeđenja plaćanja Naručilac garantuje „Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki“ i koja je sastavni dio ugovora.
izvršenja ugovora je	Žabljak (dio katastr. parcele broj 3795 K.O. Žabljak). - za ugrađenu opremu 24 mjeseca, - za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta (građevinski dio objekta: komandno-pogonska zgrada, potporni zidovi, konstrukcija i temelji portala i nosača opreme, temelji energetskih transformatora i pristupne saobraćajnice) 120 mjeseci. Izvođač garantuje da je oprema koju će ugraditi nova i neupotrebljavana. Izvođač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka na ugrađenu opremu i na izvedenim radovima. Garantni rok počinje da važi od trenutka dobijanja pozitivnog mišljenja komisije za tehnički pregled objekta.
garantni rok	Izabrani ponuđač je dužan da dostavi za opremu koju nudi: - Izvještaj o tipskom ispitivanju (tipske ateste) za opremu 110kV: GIS postrojenje 110kV sa mostnim pokretnim kranom, kablovi 110kV sa poveznom opremom (kablovski završeci, modul kablovskog priključka na GIS – utični), provodnici AlFe, energetske transformatore sa priključnom opremom 110 i 35kV (niskoomska impedansa), odvodnici prenapona 110kV, izolatore 110kV, zaštita i upravljanje (u skladu sa poglavljem 17.9 i tehničkim tabelma 9.1- 9.3)
garancije kvaliteta	☐ Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Tehničku kontrolu projektne dokumentacije (reviziju glavnog projekta) će izvršiti Komisija koju će odrediti Naručilac u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Naručilac će danom uvođenja u posao na terenu (izvođenje radova), Izvođaču pisano saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.
način sprovođenja kontrole kvaliteta	

16/301

	☐ Način sprovođenja kontrole kvaliteta za 110kV opremu: GIS postrojenje 110kV, prekidače, rastavljače, strujne mjerne transformatore, naponske mjerne transformatore, odvodnike prenapona, energetske transformatore, kablove 110kV, provodnike, izolatore, ovjesnu i spojnu opremu i OPGW uže potrebno je nakon završetka proizvodnje i Nakon montaže u fabrici izvršiti prijemna ispitivanja, u skladu sa IEC standardima. Izvođač je dužan da omogući da prijemnim ispitivanjima prisustvuju predstavnici Naručioća i to: - za GIS - 2 predstavnika Naručioća - za transformatore - 2 predstavnika Naručioća - međufazna kontrola za transformatore – 2 predstavnika Naručioća - za upravljanje i zaštitu - 3 predstavnika Naručioća - za odvodnike prenapona – 2 predstavnika Naručioća - čeličnu konstrukciju – 2 predstavnika Naručioća Za opremu upravljanja i zaštite potrebno je organizovati obuku osoblja Naručioća i prijemna ispitivanja za tri predstavnika u trajanju od 5 dana. Dozvoljava se da se obuka osoblja Naručioća i prijemna ispitivanja održe istovremeno. Svi troškovi (prevoz, smještaj i hrana) padaju na teret Izvođača. Ukoliko neko od prijemnih ispitivanja bude neuspješno, troškove ponovnog ispitivanja snosi Izvođač. Program prijemnih ispitivanja Izvođač je dužan najmanje u roku od 30 dana prije obavljanja ispitivanja dostaviti Naručiocu na odobrenje. Naručilac je dužan usaglasiti program sa Izvođačem u roku od 10 dana od dostavljanja programa na odobrenje. ☐ Način sprovođenja kontrole kvaliteta za energetske transformatore: Za energetske transformatore u skladu sa zahtjevima uslova za opremu potrebno je sprovesti međufaznu kontrolu tokom procesa proizvodnje istog. Faza u kojoj je potrebno sprovesti međufaznu kontrolu će se dogovoriti tokom proizvodnje (poglavlje 16. Transformatori, tačka 10 pregledi). Svi troškovi međufazne kontrole za dva predstavnika Naručioća (prevoz, smještaj i hrana) padaju na teret Izvođača. Potrebno je potpisati zapisnik kod međufazne kontrole i prijemnih ispitivanja. Ako se tokom proizvodnje, ispitivanja i isporuke utvrdi da roba ima bilo kakve nedostatke u odnosu na zahtjeve definisane u tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije, naručilac ima pravo da odbije isporuku.
Plaćanja	Rok plaćanja je: - avansno u visini od 20% od iznosa ugovorene cijene, - ostatak prema privremenim i okončanoj situaciji prihvaćenim i ovjerenim od strane Stručnog nadzora u roku od 30 dana.
Plaćanja	virmanski
Važenja ponude	180 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

17/301


Napomena: sve cijene su u eurima. Sastavni dio ovog finansijskog dijela ponude su tehničke tabele, autorizacije i reference.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Ponuđač Novi volvox ovim putem daje Izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nudimo sve što naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom, da nudimo sve iz predmjera radova i našeg finansijskog dijela ponude izvesti i isporučiti i uraditi onako kako je naručilac tražio. S obzirom da je naručilac u tehničkim specifikacijama koristio riječi "treba", "mora", "neophodno je" i tako dalje i tome slično, to ovim putem izjavljujemo da ćemo tako i postupiti prilikom realizacije ugovora i da ćemo sve tako projektovati, izvesti i isporučiti naručiocu u skladu sa njegovom izraženom željom i namerom i svim što je naručilac tražio tenderskom dokumentacijom i ovim se obavezujemo da nudimo sve kako je zahtijevao naručilac i da to što nudimo nije alternativno nije neprecizno niti ostavljamo sebi mogućnost da u fazi realizacije ugovora o javnoj nabavci nešto ne izvedemo ili ne isporučimo na način koji opisu i bitnim karakteristikama i komplet tehničkim specifikacijama što je zahtijevao naručilac tekstom tenderske dokumentacije. Ovim obavještanjem se dodatno precizno i precizno opredeljujemo na jasan i nedvosmislen način da nudimo sve upravo onako kako je naručilac i tražio tenderskom dokumentacijom te da su formulacije da, mora i slične u stvari izraz ponude da upravo tako to i realizujemo. Osim toga ovim putem izjavljujemo da ukoliko u ovom finansijskom dijelu ponude postoji bilo koji dio teksta koji bi naručilac ili nadležni državni organi koji se bave pitanjem javnih nabavki smatrali kao alternativnost to ovim putem preciziramo da nudimo to što je prvo napisano u tom slučaju u našem finansijskom dijelu ponude tj da ne nudimo alternativnost. Takođe, Ako je naručilac u predmjeru radova ili u specifikaciji za određenu stavku/e naveo više uzastopno pobrojanih robnih znakova, više uzastopno pobrojanih patenata, više uzastopno pobrojanih tipova ili više uzastopno pobrojanih proizvođača, uz naznaku "ili ekvivalentno", a da smo mi u finansijskom dijelu ponude samo izbrisali "ili ekvivalentno", to ovim putem izjavljujemo da ponuđač ovdje u ponudi tačno navodimo da u takvim slučajevima nudimo robni znak, patent, tip ili proizvođača koji je prvi napisan u našem finansijskom dijelu ponude tj i u toj situaciji ne nudimo ništa alternativno.

Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Ovlašćeno lice ponuđača

Mila Milović, izvršni direktor
Novi volvox doo Podgorica
(ime, prezime i funkcija)



Mila Milović
(potpis)

18/301